



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E. Oficina Jurídica de la Subred Centro Oriente E.S.E. y Oficina de Servicio al Ciudadano y Participación comunitaria de la Subred Centro Oriente E.S.E. y S.D.S.	Ángela Edith Reyes – Referente de Participación social

**1. Objetivo de la reunión:**

Asistencia técnica a la mesa de dialogo con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.

**2. Temas a tratar:**

1. Bienvenida e Instalación de la reunión.
2. Acuerdos de oro para realizar una reunión efectiva.
3. Presentación de los asistentes.
4. Respuesta y seguimiento a compromisos.
5. Intervención de la comunidad.
6. Respuesta institucional.
7. Acuerdos, compromisos y cierre.

**3. Desarrollo:**

1. Bienvenida e Instalación de la reunión.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E. Angela Reyes, da la bienvenida a los asistentes e inicio de la mesa de dialogo con la lectura del orden del día, el cual es aprobado por los asistentes.

Seguidamente la profesional Angela Reyes suministra en físico actas de mesas de diálogo y trabajo realizadas con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, correspondientes a el 21/03/2023, 31/03/2023, 19/04/2023, 25/04/2023 y 08/05/2023, las cuales cuentan con las observaciones realizadas por la comunidad y por quienes en ellas participaron, y también se enviaron por correo electrónico a la coordinadora de la veeduría, señora Nancy Acuña.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

**2. Acuerdos de oro para realizar una reunión efectiva.**

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E, Angela Reyes, realiza lectura de los acuerdos de oro para realizar reunión efectiva.

**3. Presentación de los asistentes.**

Cada uno de los asistentes realizan su presentación, logrando evidenciar la presencia de 4 integrantes de la veeduría organizada en torno al proyecto de infraestructura Bravo Páez, asistencia de comunidad residente de la localidad, interesados por el desarrollo del proyecto, funcionario de la Veeduría Distrital, funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud y funcionarios de la Subred Centro Oriente E.S.E.

**4. Respuesta y seguimiento a compromisos.**

A fin de dar respuesta a compromiso adquirido en reunión anterior “informar estado y alternativas del proceso de contratación”, la doctora Marcia Guacaneme, Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E, saluda a los asistentes y otorga espacio a funcionaria Leidy Trujillo, apoyo financiero de la supervisión del contrato, quien informa a los asistentes que la subred Centro Oriente “cuenta con contrato de interventoría con acta de inicio del 18/08/2021, con valor inicial del contrato por \$15.042.868.006 y actualmente tiene un valor pagado de \$1.635.419.339, quedando pendiente el pago de un corte de obra por \$291.906.994, actualmente el valor ejecutado es de \$1.927.326.333 y un valor no ejecutado de \$13.115.541.673, esto con respecto al contrato de la obra, respecto al contrato de la interventoría el valor actual del contrato es de \$1.933.866.436, un valor pendiente por pagar de \$20.478.693 un valor ejecutado de \$882.761.439 y un saldo pendiente por ejecutar de \$1051.104.997”.

La doctora Marcia Guacaneme, jefe de la oficina de desarrollo institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E, informa a los asistentes que, según informe de la doctora Leidy Trujillo, quien es el apoyo financiero a la supervisión de los proyectos de obra e interventoría, y lo relacionado con infraestructura, no se ha tenido ningún movimiento de acuerdo al último informe realizado.

En relación al presunto incumplimiento, expresa “nosotros en este momento estamos esperando que efectivamente tengamos respuesta del recurso que se impetro en contra de la demanda que



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

recibimos, en este momento el tribunal no ha hecho ningún pronunciamiento, al no tenerlo estamos esperando el resultado para poder proceder.

Respecto de la demanda presentada, como les informaba, la primera pretensión que tiene el demandante es la liquidación por vía judicial, la Subred se encuentra imposibilitada para adelantar la liquidación bilateral o unilateral, como quiera que la pretensión principal de la demanda es la liquidación judicial, escenario en el cual le corresponde al juez llevarla a cabo, teniendo en cuenta lo anterior y una mesa que realizamos con la contraloría de Bogotá, quien nos sito a rendir cuentas de cómo se encontraba el proceso, se realizó el compromiso de revisar la jurisprudencia relacionada para evaluar la pertinencia de avanzar o no en la liquidación de los contratos, teniendo en cuenta una recomendación que recibimos de la contraloría de Bogotá, específicamente en una mesa realizada con el contralor auxiliar y el contralor para el sector salud”.

Respecto al tramite de reclamación de la aseguradora, la doctora Guacaneme expresa “la Subred presento el día 12 de mayo el documento de ratificación de la reclamación ante la aseguradora, esperamos tener una respuesta positiva a este proceso, como lo informamos en la reunión anterior de la radicación, que se había realizado el 10 de febrero, recibimos observaciones por lo cual nosotros acudimos al corredor de seguros de la subred, para analizar esa respuesta, la cual no nos dejó satisfechos, desconocieron parte de los hechos y de lo que nosotros narrábamos en nuestro documento, por lo cual, luego de una mesa de trabajo se tomó la decisión de ratificar esta reclamación ante la aseguradora, de acuerdo a las fechas que tenemos vence el 12 de julio la respuesta que ellos nos deben presentar, por lo tanto estamos en el tiempo de respuesta”.

Frente al contrato de urgencia manifiesta, la doctora Marica informa que este finalizo el día 05 de mayo de 2023.

La doctora Leidy Trujillo informa que “del contrato 0123 por valor de \$205.745.926 actualmente se ha pagado \$108.536.475 y hay un valor pendiente de pago, de acuerdo al corte que presento el contratista por valor de \$97.209.451 realizado el pago de este corte, quedaría pagado en su totalidad”.

El ingeniero Jonathan----- informa que “en relación a la ejecución a nivel técnico del contrato de urgencia manifiesta, ya hubo acompañamiento de integrantes de la comunidad donde se evidencio la estabilización de los talud, se recuperaron los andenes, y se dejó protegido para evitar que las lluvias ocasionen daños en los mismos, en cuento aspectos técnicos de la estructura es



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

importante aclarar que todo lo que quedo construido conto con la supervisión tanto por la interventoría, la supervisión técnica independiente y por el equipo técnico de la Subred Centro Oriente, donde se garantizó el cumplimiento de cada una de las exigencias que tienen las normas sismo resistentes, lo que evidencia que la estructura está bien construida, de pronto el temor sea que la estructura se dañe por la presencia del agua, lo cual podría ocurrir pero con el paso de bastantes años, que empieza a deteriorarse, de hecho el concreto con el agua adquiere mayor firmeza y resistencia”.

La doctora Marcia Guacaneme expresa considerar importante que la comunidad tenga la trazabilidad de todo lo relacionado con el proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, por lo que, aun cuando ya había informado lo ocurrido con el estudio de mercado 068, les recuerda que este tuvo un plazo inicial, después tuvo una prórroga hasta el 24 de abril, y por eso no se logró obtener el valor del mercado, para poder analizar qué valor iba a tener esta obra nuevamente, informa “afortunadamente en el estudio de mercado N° ENC-096-2023 que inicio el 04/05/2023 y cerro el 18/05/2023, se recibieron dos cotizaciones, estas dos son para elaborar el estudio de mercado, estimar cuanto va a costar la obra, no es que estos sean los contratistas para la obra, porque es que se ha dado de ponto una mala información, hay que tener en cuenta los proceso de administración que le toca cumplir a cualquier entidad pública, hoy nos acompaña Anita Sánchez, profesional de proyectos de la Subred y ya fue posible realizar la radicación del proyecto en la secretaria de salud, por eso la invitamos para que les contara cuando se radico el proyecto, el estudio de mercado finalizo el 18 de mayo, recibimos dos propuestas una por \$22.991.765.750 de una firma denominada CONTESNT S.A.S y de la firma RSM SIA S.A.S por valor de \$22.632.353.941 lo que nos permitió calcular una media de \$22.264.636.856, con lo cual es posible iniciar el proceso de solicitud de los recursos a la administración, como fue el compromiso de esta administración, que es la que va a dejar asegurado los recursos del proyecto, en este momento se estima un total de \$25.359.098.589 teniendo en cuenta la interventoría y todos los elementos al respecto”.

De esta manera indica que se estima, como se informó en reunión donde se plantearon fechas, la apertura del nuevo proceso será en el mes de septiembre, y esperando que el proceso no sea desierto se tendría adjudicación en el mes de noviembre.

La doctora Ana Sánchez, profesional de proyectos de la Subred Centro Oriente E.S.E, informa a los asistentes que “el proyecto se radico con el N° 20231000083151 del 31 de mayo de 2023, y el radicado en Secretaria de Salud 2023 NRL20167 del 31 de mayo de 2023, se encuentra inscrito en



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

plan vial de inversiones con el ministerio de salud, esta priorizado, se formuló en todos sus componentes, es integral y se incluyó el componente de dotación biomédica, mobiliario y tics, con radico por valor de \$30.636.949.375, encontrándose en este momento en evaluación en Secretaria Distrital de salud, por lo que el estudio de mercado con la interventoría, da más o menos el valor que la doctora indico, el costo de dotación biomédica esta por valor de \$1.669.044.801 de inmobiliario \$295739902 y de dotación tics por \$40.610.725. Como el proyecto ya tenía un programático arquitectónico aprobado, esta estimación se hace con el proyecto que ya venía, el proyecto se pasa con el estudio de mercado, puede variar un poco con los pagos que ya se han hecho, el proyecto incluye parte de lo que se ha pagado con el anterior proyecto, ya que no es un proyecto nuevo sino de continuidad, entonces en todo el estudio financiero se ubican las actividades que se han pagado en el anterior proyecto, por eso ascienden a \$30.000.000.000”.

La doctora Marcia Guacaneme expresa “es importante que nos quede claro en esta sala que son \$25.000.000.000, el estudio nos está diciendo va a estar sobre 22.000.500.000 para terminar la obra, tenemos que tener en cuenta la interventoría y tenemos que garantizar la dotación, no es que vayan a dar más recursos para la dotación esto ya está, el mobiliario, la dotación biomédica, dotación de tics, los estudios y diseños ya se realizaron en la primera etapa”.

La señora Rosa María Talero Franco, veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, sugiere se registre en el acta la solicitud de “hacer una proyección si son 30.000.000.000 y vamos a restar lo que ya se pagó, cuanto aproximadamente queda de reserva para esto”.

La doctora Leidy Trujillo indica, “el valor del proyecto, el cual incluye estudios y diseño que ya se ejecutaron, los hizo la Secretaria Distrital de Salud, que están por valor de \$ 330.614.638 y hay una parte de la obra, en ese 23% que ya se desarrolló, ya se pagó una parte, como es un proyecto hay que pasarlo completo, por eso se pasa con dotación completa, pero el valor del estudio de mercado real es el que paso la doctora Marcia que es más o menos 25.000.500.000”.

La doctora Marcia Guacaneme indica “esta era la información que teníamos para compartir, buscando cumplir con el compromiso más grande del estudio de mercado y radicación del proyecto en Secretaria Distrital de Salud, ahora es muy importante que conozcan que pasa en adelante, por lo que sugiere se invite al área de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud, ya que el proceso inicia el trámite administrativo en secretaria, pues si ustedes recuerdan nuestro convenio está firmado hasta diciembre de 2023, pero ya este trámite, la emisión de los recursos se va adelantar en la Secretaria de Salud, lo que esperamos es que en el mes de agosto tengamos asignados los recursos, y que nosotros, la subred, podamos hacer la incorporación, la Secretaria



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

de Hacienda y la junta directiva de la subred están muy pendiente para que esta incorporación se haga lo más pronto posible, que se haga el proceso a partir del mes de septiembre y en este mes se haga la apertura del proceso de licitación, la cual estaría entre septiembre, octubre y noviembre”.

**5. Intervención de la comunidad.**

El señor Hebert Guerrero, líder comunitario, veedor del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez pregunta ¿y la interventoría qué?.

La doctora Marcia Guacaneme responde estamos en proceso de liquidación.

El señor Hebert Guerrero expresa “aquí nunca dijeron que después de que el contratista abandono la obra y la dejo en el estado en que la dejo, a la intemperie de las posibles inclemencia del tiempo bien sea invierno o verano, no sé si la interventoría informo inmediatamente para tomar las medidas de rigor, esas son cosas que nunca nos contaron a nosotros, pues toda obra que desarrolle la administración en el desarrollo de políticas pública debe ser contadas a la comunidad, aquí quedamos con la señora alcaldesa que nosotros como veedores debíamos estar presentes en todas las actuaciones administrativas, tal cual lo contempla la constitución de este país, y que no han hecho frente a nosotros como comunidad, pues creen que somos torpecitos y no sabemos nada de contratación, y si sabemos de contratación y de procesos de contratación, no han dicho sobre los recursos del contrato que están demandados por el contratista si esos recursos se van a disponer o no, si ellos están estáticos hasta tanto se resuelva, y entonces cuanto va a ser la adición que va a disponer la Secretaria de Salud para poder avanzar con la nueva licitación, y eso para nosotros es serio y es indicador que si se va a cumplir cuando tengamos el registro presupuestal de la obra, hasta tanto no tenemos certeza”

La doctora Marcia expresa “para tener claridades, esa es la información que les explico la doctora Leidy Trujillo, quien les informo el saldo, yo les informe que todo está congelado hasta que no salga la respuesta frente a la demanda, el doctor Julián Carrillo, profesional abogado de la Subred Centro Oriente E.S.E, les va a explicar porque no puedo disponer de ese saldo, los \$25.000.000.000 que hemos hablado son nuevos, son los que va a poner la administración, el doctor Julián les va a explicar porque no se puede disponer de esos recursos”.

El señor Hebert Guerrero expresa “es importante aclarar que son recursos nuevos, la corrupción es muy grande en Colombia, por eso hay que estar atentos a la interventoría, que a veces no sirven para nada, ponen en riesgo los recursos nuestros, como es posible que no hayan informado, que lo hayan hecho”.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

La doctora Marcia Guacaneme recuerda a los asistentes que la interventoría informo, invita a los asistentes a tener en cuenta todas las mesas de trabajo que se han realizado, lo cual ha quedado consignado en las actas, expresa “recuerden que la interventoría vino en septiembre del año 2022 y nos informo que íbamos a entrar en un incumplimiento, inicio el 28 de septiembre, la oficina asesora de jurídica de la subred y la interventoría suministraron la información para el proceso en que nos encontramos con ella se finalizó contrato el 17/12/2022 y suministro la información correspondiente, y con fundamento en este informe se construyó todo lo correspondiente para el estudio de mercadeo”.

El doctor Héctor Yara, delegado de la veeduría distrital para acompañar el proceso de veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, solicita la palabra e indica “el tema aquí ha sido más de comunicación, en el sentido que si ya hubo esa comunicación en el mes de septiembre, era pertinente transmitir la información con la comunidad”.

La doctora Marcia expresa que ya se brindó la información a la comunidad, de lo cual se cuenta con acta.

El señor Anyelo Calderón, coordinador de la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez expresa “si la interventoría presento ese informe fue gracias a que nosotros estábamos puyando , porque nosotros veíamos que eso no avanzaba, y nosotros estuvimos pendiente, porque siempre lo diré, la interventoría brillaba por su ausencia en cualquiera reunión, y en una reunión que ellos vinieron les dije que su nombre eran unas letras pero si yo busco en internet no encontraba esa interventoría, y hasta el funcionario se enojó, dijo que tenían otras letras pero nunca las dieron, por eso nosotros no nos sentimos acompañados de las interventorías en ninguna obra o proyecto que se desarrolla el distrito, por eso esperamos que la nueva interventoría sea buena y acompañe el proceso”.

La señora Luz Marina Cárdenas, veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez pregunta, ¿cual es el motivo por el cual se retiró esa empresa, no lo sabemos, debe ser algo difícil, el terreno, o lo que sea, algo debe pasar, una empresa seria no va a dejar una obra tirada, tal vez el terreno, eso paso en el Diana, eran los terrenos, porque no nos dicen la verdad , de pronto la que se fue, se dio cuenta y la abandono”.

El señor Hebert Guerrero, expresa “es deber de todos, administración y comunidad que se desarrolle de la mejor manera, entonces hay que mirar quienes son los que han hecho abandonos o han dejado de responder, porque hay hubo una responsabilidad, porque después del abandono, sino es por el clamor de la comunidad , por las incomodidades que empezaron a generar alrededor



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

estaríamos en la misma situación, por tanto era responsabilidad de la administración tan pronto conoció de la situación tomar las medidas pertinentes y no dejar abandonado la obra de carácter público”.

#### 6. Respuesta institucional

El doctor Julián Carrillo, abogado de la oficina asesora de jurídica de la Subred Centro Oriente E.S.E, informa a los asistentes “soy el apoderado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en el proceso judicial que se inició, por parte del contratista MIROAR en contra de la Subred Centro Oriente, hago la aclaración que mi conocimiento se limita al proceso judicial que se está siguiendo por parte del contratista y evidentemente algunas situaciones conexas que van en el tema judicial, como lo es el presupuesto, interventoría, donde quisiera hacer una aclaración muy breve en los dos puntos, primero don Hebert Guerrero tiene la razón que en las obras publicas debe estar administración y comunidad, en el caso en particular del proyecto de Bravo Páez, más allá de las dificultades que se tuvieron durante la ejecución, hubo una demanda argumentando cargas económicas y algún tipo de modificaciones que se habían hecho a los estudios previos, dentro del proceso judicial el contratista busca que el juez revise si existieron cargas a favor del contratista o a favor de la entidad, porque entre nosotros, institución y contratista existen discrepancias frente a las obligaciones, o cargas que se generaron, cuando se inicia el proceso de incumplimiento, los pronunciamientos de jueces han dicho que no tenemos facultad sancionatorias directa con el contratista, es decir no podemos generar sanciones multas y demás, porque a futuro esos actos pueden ser demandados, lo único es que un juez revise y liquide el contrato, para poder quedar liquidado el contrato, el presupuesto asignado debe quedar recuperado, porque es la forma en que la justicia va a reconocer las cargas, si estas estaban a favor del contratista se aparta esa parte a favor del contratista.

En que nos encontramos en el momento, el contratistas no hizo el debido proceso, el contratista no nos llamó a conciliar ante un procurador, si bien es cierto que no pudimos conciliar las diferencias, se podía hacer ante otro funcionario, actualmente el magistrado no se ha pronunciado, hay varios caminos frete al presupuesto, inicialmente una solicitud que yo genere ante al magistrado, es que nos permita a nosotros de manera provisional, usar el presupuesto para garantizar la obra, que es nuestro objetivo, sea quien sea que tenga que responder, pero nos permita cumplir con la ejecución, hay varias cosas; primero si se rechaza la demanda el presupuesto queda activo para que nosotros con las partes podamos realizar una acta de liquidación, llegar a un mutuo acuerdo, acta de cierre o cualquier medida jurídica que nos permita hacer uso de los recursos, si no la admiten, contestamos y podemos usar los recursos, como lo solicitamos, hasta ahora esta admitido pero no se encuentra notificado en forma, porque hay un recurso contra ese acto admisorio, estamos sujetos a una decisión judicial, mientras tanto no





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

podemos hacer uso de los recursos incurriríamos en delitos.

Otra situación particular sucede con la interventoría, la oficina jurídica está analizando inicialmente en contrademandar al contratista, alegando el incumplimiento, para ello tenemos que evaluar estado de ejecución, como fue el actuar del contratista durante el tiempo en que se llevó el contrato, lo mismo con la interventoría, validar las cargas y las obligaciones de la interventoría en relación con la obra, lo cual no es tarea fácil si a la vez se está tratando de garantizar la ejecución con nuevo contratista, con nuevo esquema contractual, previendo las situaciones presentadas, nos toca evaluar a que se comprometió el interventor y como iba ejecutando sus obligaciones, lo cual demanda mucho apoyo técnico, jurídico, consecución de recursos y demás, pero para darle tranquilidad a la comunidad, sin sonar permisivo, es que la norma ha establecido un término de dos años para las acciones contractuales, termino de dos años para que la entidad demande a su contratista, y esto es porque es un trabajo dispendioso, se debe ir al detalle, donde se busca un análisis juicioso del caso, para solucionar las diferencias, el doctor Cesar Roa jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, quien ha estado al frente, ya ha estado con ustedes en estas reuniones, hoy no pudo asistir, por eso me delego el día de hoy, esto se lo presento desde el escenario jurídico, donde hay unos términos e instancias, yo no puedo comprometerme desde la oficina asesora de jurídica, a que la decisión del magistrado se vaya a dar en uno, dos o tres meses, no nos atañe, lo que si me comprometo es a que se van a hacer todas las acciones judiciales encaminadas en la defensa de la entidad y materialización de la obra, estamos, para resumir, ante una decisión judicial que nos permita sí o no, usar los recursos sujetos a esta demanda, hacer un acto de cierre, y frente a la interventoría, un análisis de responsabilidades, lo cual requiere bastantes recursos jurídicos como técnicos”.

El señor Hebert Guerrero pregunta ¿y la supervisión de la entidad?, creo que debió existir una supervisión por parte de la entidad.

El doctor Carrillo responde, “si, por eso es que nos debemos sentar a estudiar el cumplimiento de cargas con el supervisor, nosotros confiamos en la supervisión como entidad, porque es un principio de confianza, pero bajo esos parámetros nos sentaremos a estudiar las cargas”.

La señora Rosa María Talero Franco solicita se le suministre número nombre de la demanda e indica a los asistentes “hay dos escenarios importantes a tener en cuenta para que la comunidad no se confunda y estos son:

1.Tenemos un escenario jurídico, que los procesos jurídicos y sobre todo en estos casos son muy demorados, aquí ya hay una medida cautelar, que quiere decir una medida cautelar, que se presenta la demanda, inicialmente es admitida y la subred presenta un recurso, donde le dice oiga señor juez



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

no estoy de acuerdo con esto, necesitamos saber cuándo dan la respuesta, obviamente no tiene las fechas exactas, pero un promedio de fecha, no podemos utilizar esos recursos, están congelados, están en medida cautelar donde dicen que pena esta platica queda congelada, no cuenten con ella para la ejecución de la obra.

2. Sin embargo estamos en otro escenario que es el proceso que estamos llevando con la subred, donde ya tenemos un cronograma, en el que en septiembre sabemos si se declara desierto o no , y continuamos con ese proceso, pero es muy importante tener claro comunidad, no podemos contar con los dineros congelados, porque realmente estos son procesos de más de 5, 6, 7, 10 años, entonces hay va a estar el dinero congelado, después se tomaran las medidas pertinentes.

En cuento a la interventoría es necesario revisar la parte jurídica por la negligencia, si se dieron unas alertas tempranas que paso?, dónde están?, ellos también son directamente responsables, que sepamos por parte de la aseguradora el 12 de junio que paso con la aseguradora, si se va a cobrar las sanciones respectivas la parte pecuniarias y demás, solicito que quede en el acta de manera clara, estos dos escenarios, porque si no nos vamos a confundir y nos vamos a quedar en las reuniones de círculo y circulo y no vamos a quedar enredados, concreto, plata de la demanda no hay ahora, no contemos con esos recursos”.

El doctor Julián indica “ primero quiero hacer una aclaración el proceso judicial no está paralizando la ejecución de la obra, y es muy importante que quede claro, para que al momento de transmitir la información a la comunidad no se indique que la obra no se va a continuar hasta que no termine el proceso legal, por eso la subred y la secretaria dispusieron de recursos nuevos para la ejecución de la obra, esta no va a estar sujeta al proceso legal, es muy importante que lo tengan claro, segundo me permito informar que el demandante es MIROAL INGENIERIA S.AS, el proceso está en el tribunal administrativo de Cundinamarca sesión 3 sucesión b de 2022 00598, el recurso interpuesto fue el 03 de febrero, de ese entonces a la fecha no se ha manifestado. Por experiencia no puede superar de los 4 o 5 meses la decisión del magistrado, pero insisto no me puedo comprometer con que el magistrado tome la decisión en este tiempo”.

La señora Dora Torres, veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez expresa “hago unas precisiones, hubo un proyecto que fue lo que hizo la Subred, luego viene el convenio que firma la Secretaria con la Subred, la cual contrata un proyecto de interventoría y de obra, hasta ahí vamos bien, pero es que el supervisor tanto del contrato de interventoría como de obra es la subred, es decir si son los responsables, hay unos informes semanales y mensuales, entonces el supervisor tiene que ir mirando donde se torció la cuerda y enderezarla a tiempo, entonces no digamos que ninguno es responsable, porque la subred es la supervisora, como no va a ver los informes de la interventoría, entonces la interventoría no advirtió, porque si no intervino



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

entonces que pasa, le preguntó al señor abogado con todo este cambio de administración, que sacan a la gerente y meten a la gerente y sacan a la gerente y así, cada vez cambian de contratistas, cuando esto empezó vinieron unos, luego otros y ahora usted nuevo, esa falta de continuidad hace que la gente no tenga a perse de toda la cadena, menos mal que a la señora Guacaneme no la han cambiado, pero este cambio es lo que hace que estemos ahora así, pues a él le toca mirar cómo hacer para defender la subred, ahora pregunto ¿y las medidas cautelaras?, si no las hay ¿porque no se puede intervenir ese dinero?, siempre hemos pedido una línea de tiempo en un gráfico para ver mes a mes que pasa, ver en qué momento se rompió la cuerda, ahora como es que el abogado nos dice que van a ver si demandan al contratista, desde el primer momento que incumplió debieron hacerlo, he preguntado cuando informaron a la aseguradora las alertas tempranas por incumplimiento, siempre nos han dicho señores comunidad es que si hacemos eso, se demora como dos años, eso es mentira, porque en procuraduría nos dijeron díganos donde lo tienen y nosotros movemos eso, yo lo que veo es una dilación, esta administración ya se va, nos quedamos con ese hueco, como dijo Cantinflas como digo lo uno, digo lo otro y no digo nada, por eso digo plan, b, y que paguen los que tengan que pagar, aquí hay un responsable, es la subred, como no advirtió desde el principio con los informes de interventoría, ahora ustedes no tienen mil obras como otras subredes, nosotros teníamos un CAMI donde hasta yo trabaje, tenía ramplas, terapias físicas, de lenguaje, consultorios, unidades odontológicas, y no sé en que momento nos dejamos tumbar con la promesa de uno más grande, porque no hicieron uno donde no había y nos dejaban este”.

El doctor Julián informa “no es un cambio de administración constante, llevo tres años, por más que cambie el gerente o no, el personal sigue en la entidad, la obra no se va a paralizar por el proceso judicial, la obra continua con recursos nuevos, se tratara de evitar y de mejorar la situación, por otro lado

La señora Torres habla de medidas cautelares al interior del proceso, y esas medidas cautelares no existen, me explico, el tema no es que exista medida cautelar, lo que pasa es que por norma, cuando hay controversia contractual los dineros que están sujetos a ese contrato, automáticamente se congelan, porque le quita la potestad a la entidad de liquidar el contrato, de cerrarlo o de usar el presupuesto, pero eso es una previsión de la norma, si sumerce consulta la ley 80 o 850 estas hablan de cómo se liquida un contrato, y cuando existe una demanda judicial lo que se le pide al juez es que liquide un contrato, cuando un tercero le está pidiendo a un juez que liquide un contrato cercena la facultad de la entidad de liquidar el contrato, es de la única forma que nosotros podemos hacer un cierre contable y hacer uso de los recursos, pero para precisión, no existen medidas cautelares, es una disposición legal que cuando exista una controversia contractual, los dineros que estén sujetos al contrato se liquiden, nadie puede hacer nada con el contrato hasta que un juez o magistrado se pronuncie, y eso no es medida cautelar, es una disposición legal, porque



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

la medida cautelar tiene otra connotación, pero son disposiciones legales, por eso hablaba de imprecisiones que se tienen, insisto no puedo definir tiempo, pero también insisto si ustedes requieren de alguna información del proceso particular, nosotros como subred estamos abiertos a suministrarlas, la oficina jurídica está abierta, les di los datos del proceso, porque desde mi rol también es mi interés que ustedes puedan conocer el día a día, lo que pasa, y es a lo que yo me puedo comprometer, a que la entidad va a tener una defensa, y esa defensa va en un solo objetivo y es a que la obra se termine, y en eso estamos como entidad, vamos a trabajar de manera mancomunada, si necesitan datos se dan, no se trata de darle dulcecitos a la gente”.

El señor Hebert Guerrero expresa “existe un derecho constitucional que dice que nosotros como comunidad tenemos derecho a la información precisa y oportuna.... hay otra cosa que quiero que quede claro y es que cuando se nos cite se queden hasta el último momento los funcionarios, y no se retiren diciendo que tienen otros compromisos, porque como le acabo de decir al veedor, a nosotros así nos paguen o no nos paguen tenemos vocación de representar a nuestras comunidades, entonces siempre se quedan cosas sin decir, yo trato con respeto a la administración para que así mismo nos traten, doctora Marcia como hubo un pliego de petición para la construcción de este punto de salud, que contemplaba unos diseños y todo, y como se va a volver a empezar de nuevo, ¿qué se va a mantener o cambiar en la parte física y equipamiento, porque al precio actual todo eso va a generar nuevos costos, si se va a mantener lo que ya se había propuesto, entonces ¿cómo va a operar de acá en adelante con la nueva licitación?, es importante para que no salgan después con que se tuvo que cambiar las cosas por una u otra situación, porque como se lo dije a la señora alcaldesa nosotros debemos estar en la construcción de pliegos, licitación, contratación y todo eso, y hasta ahora no nos han invitado a nada de eso.

La doctora Marcia Guacaneme expresa preocupación porque el año pasado se realizaron reuniones con la comunidad, con la oficina de participación comunitaria de la Subred y la Secretaria Distrital de Salud informando las situaciones que se estaban presentando y el manejo que se estaba dando, expresa “hoy parece que esa trazabilidad del proceso no existiera, yo como servidora pública que, como lo indico la señora Dora, ha tenido la oportunidad de llevar en este cargo más de 5 años, he tenido la oportunidad de trabajar fuerte en el proceso, pero parece que la información que se ha brindado se esfuma, no queda, como no todos vienen siempre a todas las reuniones, yo sí, porque soy la delegada, la supervisora con los delegados que me han acompañado, se lo que hemos realizado, entonces yo si les pediría, y si les parece, de presentar sobre las actas que tiene la oficina de participación comunitaria de la Subred, la trazabilidad de la información que ha brindado la subred, alertas que se manifestaron durante el año 2022, y la forma como se manejaron, la última fecha de encuentro fue el 08/05/2022 donde en la presentación que se realizo estaban muchas de las preguntas que han realizado, entonces como no se ha contado con esa secuencia de responder por escrito, para que quede documentado la información que se brindó



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

desde la supervisión, y desde el proceso que se ha adelantado, porque también se presenta el tema de ¿que hizo la supervisión?, la supervisión soy yo, es el equipo que me acompaña, quien les ha informado permanentemente y estoy actuando en nombre de la subred, tenemos una gran trazabilidad del proceso, por eso en un evento que se tome la decisión de contrademanda estamos muy tranquilos porque tenemos todo el proceso documentado, desafortunadamente el contratista dejo el contrato abandonado”.

La señora Nancy Acuña expresa “para no extendernos más, porque ya llevamos bastante tiempo, yo también tengo que hacer otras cosas, a nosotros nos han enviado todas las actas, todos hemos sacrificado tiempo, por ejemplo el tiempo de mi mami, cuando debo estar con ella, pero bueno, le pido respetuosamente a la subred nos haga un documento donde nos indique todo lo que ha pasado desde el momento en que se dejó la obra abandonada, para poder enviarlo a la veeduría y que todos tengamos la posibilidad de leerlo, para poder tener una información general, para que en las próximas presentaciones tengamos más idea de lo que está pasando, yo les agradezco todo lo que hemos trabajado, pero la comunidad se está cansando de tanta reunión, y no vemos los avances, aunque nos han contestado algunas cosas, les agradezco porque como subred están haciendo lo que les corresponde, a la comunidad también porque es lo que nos corresponde hacer, reitero es importante que las vayas sean grandes, no hemos podido verificar si los reflectores sirven o no, entonces propongo hacer un resumen para poder enviarlo a la personería, y que nos digan cuando vamos a comenzar”.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E, Angela Reyes, pone a disposición de la comunidad los auditorios con los que cuenta la subred y motiva a los presentes iniciar de manera puntual las reunión a fin de evitar el agotamiento de las personas y generar espacios de diálogos efectivos, propone citar la próxima sesión en el mes de agosto a las 9:00 a.m, teniendo en cuenta que la comunidad no alcanza a llegar a las 8:00 a.m.

Los presentes indican que desean continuar realizando las mesas de dialogo en el Salón Comunal del barrio Bravo Páez.

El señor Hebert Guerrero expresa “a mí me llaman cuando estén construyendo pliego de peticiones, para ver si están quedando las mismas condiciones, de lo contrario no vuelvo a este espacio”.

Hederson Gualteros, referente de control social de la Secretaria Distrital de Salud, expresa este proceso está enfocado a realizar seguimiento, vigilancia y control a la obra, realiza recuento de las últimas reuniones realizadas, finaliza intervención aclarando que la propuesta es reunirnos en el mes de agosto, para poder conocer los pliegos de acuerdos de la obra



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

La doctora Marcia Guacaneme indica, “considero que si desean ver la información, nosotros hemos compartido los link del secop II, para que puedan ser consultados, el estudio del mercado o lo que deseen ver, por si desean ver también el informe del interventor, de donde salió el estudio de mercado, porque ya nada es físico, todo está colgado en el secop II, pueden consultar toda la información. Es importante tener en cuenta que al actualizar el proyecto surge un proceso dentro de la Secretaria Distrital de Salud, que es en relación con la asignación de los recursos, por lo que sugiero, con el apoyo del doctor Hederson, poder hablar con la dirección de infraestructura de la Secretaria de Salud, para poder saber cuándo nos entregan los recursos y poder presentar avances, porque no se sabe aún en que día exacto de agosto entregan los recursos, para poder hacer el proceso de incorporación de los mismos en el presupuesto de la subred, entonces yo pensaría que primero a través del doctor Hederson se consulte a la dirección de infraestructura cuando nos asignan los recursos, y se pueda programar la reunión con la comunidad”.

El señor Andrés Sacristán, veedor del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez expresa “de hecho en ese mes podríamos empezar a ver el primer incumplimiento, en caso que no se diera, segundo me parece una fecha prudente para reunirnos, cuando ya se tenga la asignación, porque si no cumplen nos levantamos, tercero yo quiero hacer una precisión ¿porque tuvimos que esperar a que demandaran la subred cuando fue el constructor la que dejo abandonada la obra, teniendo en cuenta informes de ejecución periódicos, y si fue así cuando duro la obra abandonada?, ahora pregunto ¿es necesario pasar un derecho de petición para contar con una línea de tiempo?.

La doctora Marcia Guacaneme comenta que el constructor demando de inmediato a la subred, y en cuenta a la línea de tiempo, informa que ya se definió la elaboración de un documento con toda la información del proceso realizado.

El doctor Héctor Yara, funcionario delegado por la veeduría distrital, indica a los asistentes que se llega a uno de los momentos más relevantes del proceso y es fijar los compromisos, por lo que invita a realizar la construcción de los mismos de una manera participativa.

La señora Rosa María Talero Franco sugiere realizar un abc de las preguntas, es decir citar las preguntas más frecuentes que se han presentado durante las mesas de diálogo y responderlas en el documento que se va a presentar, indica “por ejemplo registrar que va a pasar en agosto, que va a pasar en tal fecha y así, algo que sea claro para que ustedes no se desgasten y nosotros tampoco, se han presentado preguntas reiterativas en las diferentes reuniones, entonces responder a ellas sería muy importante”.

El señor Sacristán indica “es necesario citar claramente en relación a la ejecución del contrato,



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

que nos sea claro, para que lo podamos entender”.

El doctor Hernán Cortes, referente del nuevo modelo territorial de la Secretaria Distrital de Salud, en la localidad de Rafael Uribe Uribe invita a los asistentes a socializar en los diferentes escenarios de participación, la información suministrada en las mesas de dialogo que se realizan en torno al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, toda vez que existen escenarios donde la comunidad está manifestando que la institucionalidad no está brindando la información, lo cual no es cierto, de igual forma resalta la importancia de llegar de manera puntual a la hora citada, porque llegan personas cuando ya se ha suministrado la información y preguntan en relación a lo que ya se ha trabajado.

La señora Dora Torres expresa “por favor que la información sea muy clara, para poder entender”.

La señora Nancy Acuña expresa “, solicito que quede en el acta, que si nosotros nos reunimos el día que se diga, y no nos tienen respuestas, yo les hago manifestación y convoco a la gente y ustedes miren que van a hacer, yo necesito es concretar, pangasen ustedes de acuerdo, la gente se aburrió de tanta reunión, hemos sido respetuosos, escuchamos claramente, pero ya no es de escuchar, es de acción, porque yo se que llamo los medios de comunicación y la cosa es otra, hay que pasar la voz a sus jefes e informar que la gente está pidiendo hechos”.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E. Angela Reyes realiza lectura de los compromisos definidos

- Elaborar la trazabilidad del proceso realizado frente al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, basado en las actas e informes presentados a la comunidad.
- Convocar a la dirección de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud para informar en relación a la asignación del recurso.

Los asistentes indican estar de acuerdo, por lo que siendo las 10:40 a.m, y agotados los puntos de la agenda, se da por terminada la reunión a satisfacción de los que en ella participaron.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

REGISTRO FOTOGRAFICO.







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m



4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuando Fecha límite	Observaciones		
			Si	No	
Asistir a próxima sesión.	Comunidad veedora / Subred Centro Oriente E.S.E/ S.D.S	Agosto/2023			
Elaborar la trazabilidad del proceso realizado frente al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, basado en las actas e informes presentados a la comunidad.	Desarrollo Institucional Subred Centro Oriente.	Agosto/2023			
Convocar a la dirección de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud para informar en relación a la asignación del recurso.	Secretaria Distrital de Salud – Control Social	Agosto/2023			



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
05/06/2023	Mesa de dialogo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	10:40 a.m

Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO  
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA - CAPACITACION USUARIOS

CÓDIGO: SE-SP-FT-004  
VERSIÓN: 02  
FECHA: 2018-07-25

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Participación Social	FECHA:	5-06-2023
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:	Salón Junta Acción Comunal Bravo Páez	HORA DE INICIO:	8:00 a.m
TEMA:	Mesa de trabajo Proyecto infraestructura Bravo Páez	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:40 a.m
RESPONSABLE:	Angela Reyes	FIRMA:	[Firma]

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Clara Rodríguez	41713000	Capital Salud	3134402425	vclaramilica@gmail.com	[Firma]
2	Eduardo Tovar	17030616	MIANSTAR	3143155755		[Firma]
3	Smith Patricia	65-336778	Capital Salud	3127647058		Smith Patricia
4	Leonor Luciano	39613191	Compensar	3149163586	leitoliqonzalez@gmail.com	[Firma]
5	Stella Forno	51992877	Sauitos	3116354059	adioventos@boltonad.com	Stella Forno
6	Leonilda Quiroga	51515912	Capital Salud	3124322639	marqueneza@gmail.com	Leonilda Quiroga
7	Narcely Yareth Cruz	241197775	Capital Salud	3212257113	ciobmarifa@gmail.com	Narcely Yareth Cruz
8	Guillermo Rivas	11251220	Nueva EPS	3144221283	lurding36@gmail.com	[Firma]
9	Mafanny Giraldo	41435108	Nueva EPS	316633015		Mafanny Giraldo
10	Gladiis Tiguero	51689676	Capital Salud	31184889		Gladiis Tiguero
11	Mayeli Camacho	52026898	Capital Salud	3104016828		Mayeli Camacho
	Priscila Ruiz	35334455	CAPITALS	3702901208		Priscila




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO  
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA - CAPACITACIÓN USUARIOS

CÓDIGO: MI-SP-FT-004  
VERSIÓN: 02  
FECHA: 2018-07-23

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Participación Social
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:	Salon Junta Acción Comunal Brava Paez
TEMA:	Mesa de trabajo proyecto de infraestructura Brava Paez
RESPONSABLE:	Angela Reyes

FECHA:	5-06-2023
HORA DE INICIO:	8:00 a.m
HORA DE FINALIZACIÓN:	10:40 a.m
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TÉLEFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luz María RIVERA	41611383	Compesar	3146760760		<i>[Signature]</i>
2	Adelaida Sosa	20189800	Nueva CPS	3118626901		<i>[Signature]</i>
3	Carmen Torres	41517547	Nueva CPS	3209551290		<i>[Signature]</i>
4	Jesús Reyes	19067449	Famisaner	3123466227		<i>[Signature]</i>
5	Blanca María Pérez	20261918	BKAS	6014567226		<i>[Signature]</i>
6	Olyvia Alarcón	41697412	Misericordia	3114640817		<i>[Signature]</i>
7	Monte B. Camp	41635770	Misericordia	3194335773		<i>[Signature]</i>
8	Mercedes Ojeda	41452388	Neva EPS	2026783		<i>[Signature]</i>
9	NANCY Acosta	51725983	Famisaner	3195262553		<i>[Signature]</i>
10	Rosa María Talero	52265648	Unidad	3202115156	rosamarialalero@gmail.com	<i>[Signature]</i>
11	Luz María Cadena	79349733	Sanitas	3306382875	prograngela@misericordia.edu.co	<i>[Signature]</i>
12	Heba Guerrero	14218705	Compesar	3007484399	hglabrador@gmail.com	<i>[Signature]</i>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO  
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA - CAPACITACIÓN USUARIOS

CÓDIGO: MI-SE-FT-  
004  
VERSIÓN: 02  
FECHA: 2018-07-23

INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Participación Social	FECHA:	5-06-2023
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD:	Salón Junta Acción Comunal Bravos	HORA DE INICIO:	8:00 a.m
TEMA:	Mesa de Trabajo Proyecto Infraestructura Bravo Pace	HORA DE FINALIZACIÓN:	10:40 a.m
RESPONSABLE:	Angela Reyes	FIRMA:	<i>Julia</i>

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Gilberto Cabrera	18'153.520	Nueva EPS	3125577631	Gilcab52@Com.co	<i>Gilcab</i>
2	Ma de Jesus Rojas	23.751709	saludtotal	2037371		<i>Ma de Jesus</i>
3	Carlos Gomez	80'266.777	Capital Salud	3175206729		<i>Carlos Gomez</i>
4	Luz Maria Andres	39630169	Compassion	3009831688		<i>Luz Maria</i>
5	Maria Elena Becerra	41.698162	Nueva EPS	3014614086	anele.395@gmail.com	<i>Maria Elena Becerra</i>
6	Dora Torres	52098743		2168239712	doratortorres100@gmail.com	<i>Dora Torres</i>
7	Diana Sanchez	102238621		3007711115		<i>Diana Sanchez</i>
8						
9						
10						
11						
12						



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Centro Oriente E.S.E.

Código: ET-CO-FT-001  
Versión: 03  
Fecha: 2020-02-10



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.






ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001  
VERSIÓN: 03  
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

 <p>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p>		<p>CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 03 FECHA: 2022-05-27</p>	
FORMATO ACTA DE REUNIÓN			
FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
5-06-23	Mesa de Trabajo Proyecto de Infraestructura Bravo Paz	8:00 am	10:40 am

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Area (unidad)	Correo	Firma
Hector Julio Yara A.	Pct territorial	Del Participac.	hyara@veeduriasdistrital.gov.co	
Hederson Gualteros Salas	Prof. Control Social	D.P.S.G.T. 45 - SDS	HGualteros@subredcapital.gov.co	Hederson
Heidy Cortes	Coord. base de datos	SDS	hoyes@subredcapital.gov.co	
Yeraldin Estephan Sua	Profesional Especializado en	SDS/SGTP y SC	Yestephan@subredcapital.gov.co	
Pauly Lucia Puga	jefa oficina	RYSC CO	Participacion@subredcapital.gov.co	
Carlos Alexander Restrepo	Coord. Infraestructura	Dpto. Inst.	carlos.restrepo@subredcapital.gov.co	
Mariana Greicy Guacarene	Jefe Opic Atención	Oficina Institucional	desarrollo@subredcapital.gov.co	
Wilmer Montes Martinez	apoyo tecnico	DLU INST.	OSRAMONTE@subredcapital.gov.co	
ana C. Torres	prof. Orienta	Oficina	proyecto@subredcapital.gov.co	
Sindy Guevara	prof. Especialista	Comunicaciones	Comunicacion@subredcapital.gov.co	
Maria Paula Villate Nieto	Prof. Universitario R.U.U.	SDS SGTP y SC	mpvillate@subredcapital.gov.co	
Liliana Mejia	Lider	Oficina de Lideres	liliana@subredcapital.gov.co	
Laydi Trujillo	Apoyo Financiero Subred	Oficina Institucional	financiera@subredcapital.gov.co	
JULIAN LIBARDO CARRILLO	ABOGADO DEFENSA J. OFICINA ASISTIDA J.	Oficina de Asistencia	profesional@subredcapital.gov.co	
Angela Reyes	Referente Participación Social	San José Obrero	participacion@subredcapital.gov.co	

