



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

Proceso, área que lidera la reunión	Nombre de quien elabora el acta
Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E. Oficina Jurídica de la Subred Centro Oriente E.S.E, Secretaria .Distrital de Salud, Oficina de Servicio al Ciudadano y Participación comunitaria de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Ángela Edith Reyes – Referente de Participación social

1. Objetivo de la reunión:

Brindar asistencia técnica a la mesa de trabajo con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.

2. Temas a tratar:

1. Bienvenida e Instalación de la reunión.
2. Acuerdos de oro para realizar una reunión efectiva.
3. Presentación de los asistentes.
4. Elección moderador.
5. Respuesta y seguimiento a compromisos.
6. Intervención de la comunidad.
7. Respuesta institucional.
8. Acuerdos, compromisos y cierre.

3. Desarrollo:

1. Bienvenida e Instalación de la reunión.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E. Angela Reyes, da la bienvenida a los asistentes e inicio de la mesa de trabajo con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura de Bravo Páez, con la lectura del orden del día, el cual es aprobado por los asistentes.

2. Acuerdos de oro para realizar una reunión efectiva.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E, Angela Reyes, realiza lectura de los acuerdos de oro para realizar reunión efectiva, los cuales son aceptados con la novedad que sean 3 minutos los otorgados para las intervenciones y no 2 minutos como se había propuesto.

La jefa de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, doctora Fanny Lucia Rúgeles, propone a los asistentes poner el celular en silencio, en caso de requerir contestar una



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

llamada hacerlo fuera del recinto a fin de permitir que los asistentes escuchen y no alterar el espacio.

3. Presentación de los asistentes.

Cada uno de los asistentes realizan su presentación, logrando evidenciar la siguiente situación:

Asistencia de 24 miembros de la comunidad veedora del proyecto de infraestructura Bravo Páez.

Asistencia de un delegado de la veeduría distrital.

Asistencia de 3 profesionales de la Secretaria Distrital de Salud.

Asistencia de 12 profesionales de la Subred Centro Oriente E.S.E.

4. Elección de moderador.

La referente de participación social pone a consideración de los asistentes la elección de un miembro de la comunidad que modere la reunión, a fin de garantizar la participación de los asistentes y cumplimiento de la agenda propuesta.

Los asistentes postulan al señor Angelo Calderón, uno de los voceros de la veeduría, el cual acepta ejercer rol, realizando su presentación y expresando su interés por que se logre la construcción del Centro de Salud Bravo Páez, da la bienvenida a la nueva referente de Control Social, indicando que espera contar con el mismo apoyo que se tenía con el profesional Gualteros, agradece la asistencia de la comunidad que ha venido participando de la veeduría, indicando la importancia de resaltar la continuidad de la participación de algunas personas que se encuentran presentes, aun cuando algunas han dejado el proceso, expresa que “cuando hay cambios de fecha de la reunión se molestan y gritan, pero cuando se realizan aparecen al final de la reunión haciendouna serie de reclamos que no tienen que ver o que ya se contestaron en la reunión y entonces dilatan la reunión”.

El señor Angelo finaliza su intervención manifestando que se cuenta con la asistencia de representantes de la Subred Centro Oriente y Secretaria Distrital de Salud, así como de la comunidad, como es el caso de la señora Rosa María Talero Franco, abogada que se ha puesto la camiseta en el proceso, realiza un llamado a los presentes indicando que esto lo hace “para recordar quienes somos y que estamos haciendo acá”.

5. Respuesta y seguimiento a compromisos.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E, Angela Reyes, recuerda a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

los asistentes los compromisos adquiridos en la última mesa realizada el día 05 de junio de 2023, aclarando que la mesa a desarrollar tiene como objetivo la respuesta a los mismos, por lo que da la palabra a la referente del componente de control social de la Secretaria Distrital de Salud.

La doctora Shirly Corredor, profesional de la Secretaria Distrital de Salud, referente del componente de control social, realiza su presentación informando a los asistentes que continuara brindando el apoyo que realizaba el profesional Hedernos Gualteros, expresando su interés por participar en este escenario.

Antes de iniciar el seguimiento a compromisos, la doctora Fanny Lucia Rúgeles jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano informa a los asistentes que no se cuenta con proyección de la presentación, toda vez que la persona de la comunidad que realiza el préstamo del video beam no se encuentra presente y por razones personales no le fue posible dejar las llaves para acceso al mismo, razón por la cual se realizara presentación por medio de equipo de cómputo de la Subred.

Seguidamente la profesional Angela Reyes informa a los asistentes que las mesas de trabajo realizadas en torno a la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez , ha contado con el acompañamiento permanente de la veeduría distrital, dando la palabra al profesional Héctor Yara, delegado por la veeduría distrital, el cual se presenta a los asistentes y comenta que ha venido acompañando el espacio, da la bienvenida a la persona que remplaza al funcionario Hederson Gualteros, recordando la metodología desarrollada, donde si bien todos los momentos son importantes, resalta el otorgado para la generación de acuerdos y compromisos, indicando que este adquiere un gran valor, por lo que invita a los presentes a estar atentos, a no ausentarse del espacio para no perder la continuidad de lo desarrollado, y garantizar así que los compromisos sean concertados entre todos, indicando que la profesional de Control Social de la Secretaria Distrital de Salud, tomara los compromisos generados, para ser socializados en el momento de definir compromisos, donde se preguntara a la comunidad si están de acuerdo con estos, y de ser así, se generaran de manera clara para todos los presentes, insiste en estar atentos y no ausentarse.

La jefa de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano solicita a los presentes permiso para grabar la sesión, quienes lo aprueban.

La referente de participación social Angela Reyes, realiza lectura de los compromisos establecidos para la mesa,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

- Asistir a próxima sesión.
- Elaborar la trazabilidad del proceso realizado frente al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, basado en las actas e informes presentados a la comunidad, a cargo de la oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente.
- Convocar a la dirección de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud para informar en relación a la asignación del recurso. A cargo de la Secretaria Distrital de Salud.

Recordando a los asistentes que el acta de cada sesión realizada es socializada por el correo electrónico de cada uno de los asistentes, invitando a realizar revisión de la misma, e indicar las observaciones que consideren para generación del acta final en construcción de todos.

El señor Angelo sugiere a los asistentes no repetir las preguntas que se generen, y sugiere dar continuidad a la agenda con la presentación de los compromisos.

De esta manera interviene el doctor Otto Osorio Ocampo, profesional del área de Infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud, dando respuesta al siguiente compromiso

- Convocar a la dirección de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud para informar en relación a la asignación del recurso.

El profesional refiere “en relación a los recursos financieros que van apalancar la terminación del CAPS Bravo Páez ya se tienen mediante el CDP N°3434, ya se cuenta con esos recursos, se está en la gestión de la adición”.

La comunidad pregunta por qué valor, frente a lo cual el profesional indica que es por 25.000.000, 000, la señora Franco pregunta son 25.000.000, 000 o 23.000.000, 000, el profesional indica “no los enviamos tan cerrados, se dejó una contingencia, quedo hasta 25.000.000.000 para terminar la obra, frente al tema de dotación los recursos ya se tienen”.

El señor Hebert Guerrero manifiesta que “lo más importante es que se tenga la disponibilidad de los recursos financieros para la construcción del CAPS Bravo Páez, lo demás se mira que sean 25.000.00.000 pueden ser más, de acá al próximo año pueden cambiar de costo algunos elementos que se tenga que adquirir”.

El profesional Otto indica “frente al CDP es de destinación específica, sale con el nombre del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

proyecto y no se puede usar para otro proyecto, es para ese proyecto exclusivamente”.

El señor Hebert Guerrero, veedor del proyecto, solicita copia del CDP, frente a lo cual el profesional indica que se puede suministrar copia, aunque también se puede consultar en la plataforma SECOP.

La comunidad pregunta, ¿con respecto al presupuesto que se tiene para terminar la obra, también cubre mirar cómo está la obra que construyeron?

El profesional Otto expresa que sí, toda vez que la terminación de la obra está acorde a las exigencias de salud y de habilitación.

El señor Angelo comenta a los asistentes que la Secretaria Distrital de Salud ya realizó un estudio previo, verificaron si servía o no lo que se había construido, donde manifestaron que la infraestructura si sirve para seguir trabajando. Invita a los asistentes a tomar nota de las preguntas que se generen para poder hacerlas en el momento programado para la intervención de la comunidad.

Dando continuidad a la agenda la doctora Marcia Guacaneme, jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente, se presenta a los asistentes e inicia la respuesta al compromiso citado:

Elaborar la trazabilidad del proceso realizado frente al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, basado en las actas e informes presentados a la comunidad.

La doctora Marcia Guacaneme brinda saludo a los asistentes y apoya su intervención con la siguiente presentación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

Trazabilidad de información
17 de marzo de 2023

- La reunión comienza con la intervención del doctor Manuel González, Secretario de Salud (E), comenta que la construcción del Centro de Salud Bravo Páez es tomada como una obra sinistrada, ya que el 17 de noviembre de 2022 se tenía que firmar la prorroga, la cual no fue firmada por el contratista, por lo que el 18 de noviembre, de forma inmediata, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. toma posesión de la obra, en ese escenario se definen dos líneas de trabajo, la primera jurídica, relacionada con el contrato, se empieza a revisar los diferentes escenarios, incumplimiento del contrato, las afectaciones que tiene la comunidad, que tiene la subred, que tiene la ciudad y la afectación de la población en general de la zona de impacto.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

- Adicionalmente indica que al ser un tema de juzgados, tiene unos procesos y tiempos específicos, lo cual supera la capacidad de la Secretaría Distrital de Salud y de la Subred Centro Oriente E.S.E. incluso de la misma alcaldía, expresa que para la administración es totalmente clara la importancia del centro de salud para la comunidad, razón por la cual tratoran de llegar a un acuerdo con el contratista para liberar los recursos, No obstante, el estado del proceso jurídico lo impide y los recursos se deben mantener congelados.
- Seguidamente manifiesta que lo que sigue es hacer toda la gestión para garantizar que el centro de salud se termine y se entregue en funcionamiento a la comunidad, lo cual implica hacer un nuevo proceso, una evolución del estado actual de la infraestructura, saber que falta para que se termine la obra, hacer un estudio de mercado para determinar el valor de la obra y los recursos que deben apropiarse, los cuales se están definiendo de saldos de otros esfuerzos de la ciudad, para poder así, gestionar el nuevo contrato.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

- El doctor González indica que, por el monto de los recursos, el proceso tiene unos tiempos de ley que no se pueden cambiar, por lo que se estima que el acta de inicio del nuevo proyecto se estará firmando entre el tercer y cuarto trimestre del año 2023.
- El tercer componente, indica el Secretario de Salud (E), es desplegar todas las acciones en un plan de contingencia que permita mitigar la afectación a la comunidad, así como todas las afectaciones a la zona perimetral, para lo cual se acordó tener un centro de salud provisional con servicios básicos, medicina general, enfermería y toma de muestras. Lugar que se encuentra ubicado a 10 minutos caminando de la obra en construcción y quedará habilitado a partir de la primera semana de mayo.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

- La alcaldesa pregunta tiempo estimado para la construcción del Centro de Salud de Bravo Páez, la doctora Guacaneme indica que se tiene contemplado de 13 a 14 meses.
- La alcaldesa pregunta avance de la obra en construcción, la doctora Guacaneme indica que fue una ejecución del 23.57%.
- Teniendo en cuenta lo anterior, la alcaldesa sintetiza situación a la comunidad, e informa que el compromiso es poner en funcionamiento el punto de atención transitorio, la primera semana del mes de mayo de 2023, suministrando dirección del predio donde se instalará Calle 32 A sur N°26 - 08, esquina, barrio Mutillo Toro, informa la priorización de los equipos móviles de salud a su casa, y aclara que solo hasta el último trimestre del presente año, se reinitiará la obra, comentando que antes no es posible, ya que se debe abrir nuevo proceso de licitación, la cual se demora, por lo que la obra culminaría aproximadamente en diciembre del año 2024.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

31 de marzo de 2023

- La doctora Nidia Toro, Directora Administrativa (E) de la Subred Centro Oriente E.S.E. informa a los asistentes la ubicación del predio donde será instalado el punto de atención transitorio, informando las particularidades del predio y las adecuaciones a realizar a fin de garantizar la atención requerida y expone por medio de fotografías el avance que se tiene a la fecha acerca de la ejecución de las actividades necesarias. Se indica que el amedamiento del inmueble se realizó por un año inicialmente, siendo necesario realizar levantamiento de muros y regatos, así como la ampliación de puertas, intervención con un costo aproximado de \$30.000.000.
- El doctor Alejandro Gómez, Secretario de Salud, expresa "no todos los asistentes conocen de contratación, por tanto, es importante explicar que se trata de salir a preguntar a las constructoras cuánto dinero necesitan para terminar la obra, eso es un estudio de mercado, se debe tener varios oferentes, de lo cual se saca un promedio para proceder a realizar la contratación más favorable".

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

25 de abril de 2023

- A fin de dar respuesta a solicitud de la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, el ingeniero Jonathan Smith Noguera de la Subred Centro Oriente, oficina de Desarrollo Institucional y la referente de participación social, Angela Reyes, acuerdan reunión con los coordinadores de la veeduría del proyecto de infraestructura de Bravo Páez, para realizar recorrido por la obra con el fin de verificar el avance de las obras de mitigación.
- Se realiza recorrido por las obras de la mitigación del terreno que está llevando a cabo la Subred para el Centro de Salud Bravo Páez en compañía de la señora Nancy Acuña y el señor Ángel Calderón por parte de la comunidad y el ingeniero Jonathan Noguera por parte de la Subred Centro Oriente donde se informa el avance del muro de contención y la adecuación de espacio, andén, el cual se tiene programado habilitar desde el día viernes 28 de abril.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

08 de mayo de 2023

Compromiso - Funcionamiento centro transitorio.

- Se da información acerca de los servicios que se van a brindar en el centro transitorio: medicina general, consultorio de enfermería, toma de muestras, facturación, atención al usuario, así mismo, por medio de registros fotográficos, presenta el antes y después de las áreas intervenidas: unidades sanitarias, salas de espera, unidad técnica de manejo de residuos, techos y demás a fin de dar cumplimiento con las indicaciones del caso.
- Adicionalmente, comenta que el proceso para ingresar a realizar las adecuaciones del predio elegido para el centro transitorio se extendió, debido al suministro de los documentos de la amendadora, por lo cual se inició la prestación de servicios el 09 de mayo de 2023. Comunidad indaga por la veracidad de la información con la señora Oliva Alarcón, arrendadora del predio, quien se encuentra presente en la reunión y confirma información e indica que una vez se contó con la documentación requerida, la Subred intervino de manera inmediata.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

Compromiso - Iniciar proceso para la contratación de obra el 12 de abril de 2023

- La jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional, de la Subred Centro Oriente E.S.E. informa a los asistentes que se realizó publicación en la plataforma SECOPI II bajo el número EM-068-2023, el día 27 de marzo de 2023, con fecha de cierre el día 10 de abril de 2023. No obstante, al no contar con varias cotizaciones, se solicitó prórroga por el 17 de abril y luego para el 24 de abril, sin embargo, solo se recibió una cotización, la cual fue presentada por la firma CONTEN SAS por valor de \$21.121.606.727.
- Partiendo de lo anterior, y en atención al manual de contratación, el cual establece en el numeral 8.3.1.2.17 Fase de cotización y elaboración estudio de mercado: "Elaborar el estudio de mercado con el cual se establecerá el presupuesto oficial de la contratación, con fundamento en el promedio, media o mediano que arroje como mínimo dos (02) cotizaciones", así las cosas, se publica nuevo estudio de mercado en la plataforma SECOPI II bajo el número EM-096-2023, el día 04 de mayo de 2023 con cierre para el día 18 de mayo de 2023.

#SubredCOMásCercaDeTi



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

Trazabilidad de información

Compromiso - Publicación de valla publicitaria:

- La doctora Maricé Guacanamé informa que en respuesta a un compromiso se instaló valla publicitaria en la obra en construcción, la cual fue verificada en recorrido realizado el 25 de abril de 2023, por los dos coordinadores de la veeduría del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, y funcionarios de la Subred Centro Oriente E.S.E. (Ingeniero y referente de participación social)

Compromiso - Conformar equipo de monitoreo de seguimiento a compromisos.

- En relación a este compromiso, la referente de participación social, Angela Reyes, informa que se realizó sesión con el equipo de monitoreo el 19 de abril de 2023, en la oficina de la presidencia de la Junta de Acción Comunal del barrio Bravo Páez, donde se logró realizar trabajo en relación a la consulta de la información, y socialización de los avances en la intervención del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

De igual forma presenta a la comunidad, con registros fotográficos, la adecuación realizada a los adoquines, andenes que se encontraban afectados por la obra, a fin de habilitar espacios de la comunidad, comenta que la presencia de escombros se ha generado por la misma comunidad, ante lo cual el señor Angelo Calderín refiere que ya han establecido contacto con la UAESP, así mismo expresa que la intervención con los andenes era muy necesaria, toda vez que algunos dueños de casa alquilan el garaje a fin de contar con ingresos económicos para su sustento.

Compromiso - Canalizar personas que la comunidad ha identificado, para intervención bajo el nuevo modelo territorial.

- El doctor Hernán Cortes, coordinador del nuevo modelo territorial, salud a mi barrio, salud a mi vereda, informa a los asistentes la intervención realizada desde el nuevo modelo, y las dificultades presentadas, como lo ha sido las intervenciones fallidas, frente a lo cual los asistentes sugieren poder realizar trabajo articulado con líderes sociales, lo cual es aceptado por el doctor Cortes, solicitando a la comunidad suministrar datos de líderes de los barrios Quiroga central, Quiroga uno, Quiroga sur e inglés, frente a lo cual el señor Angelo solicita incluir en la intervención los barrios Santiago Pérez y Centenario.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

Compromiso - Colocar cartel en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, donde informe la ubicación y horario de atención de la funcionaria de la Subred C.O.

- La referente de participación social, Angela Reyes, informa en relación al cartel ubicado al ingreso de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, el cual contiene los horarios de atención y el servicio que se brinda, informando a su vez, que se estableció diálogo con el personal de vigilancia de la Alcaldía Local, a fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a este punto de atención

Compromiso - Reporte desde Nuevo Modelo Territorial en Salud, del adulto mayor reportado en abandono, a referente local de adultez

- El doctor Hernán Cortes, coordinador del Nuevo Modelo Territorial informa en relación a la intervención realizada con la población priorizada, resaltando nuevamente la importancia de suministrar los datos de la persona, adulto mayor referido en reunión anterior, a fin de adelantar lo correspondiente.

#SubredCOMásCercaDeTi

05 de junio de 2023

Se presentan datos básicos de los contratos de obra 02-85-0041-2021 e interventoría 02-85-0096-2021, los cuales no han variado desde la terminación del contrato, se presenta avance financiero así:

Balance financiero contrato de obra 02-85-0041-2021

	Valor	%
Valor actual contrato	\$ 15.042.888.006	100
Valor pagado	\$ 1.635.419.339	10,87
Valor pendiente por pagar de cortes autorizados por la Subred	\$ 291.906.994	1,94
Valor ejecutado** (pendiente liquidación)	\$ 1.927.326.333	12,81
Saldo*** (pendiente liquidación)	\$ 13.103.561.673	86,16

Balance financiero contrato de interventoría 02-85-0096-2021

	Valor	%
Valor actual contrato	\$ 1.933.866.436	100
Valor pagado	\$ 982.282.746	45,00
Valor pendiente por pagar de cortes autorizados por la Subred	\$ 20.476.683	1,06
Valor ejecutado** (pendiente liquidación)	\$ 982.761.439	48,00
Saldo*** (pendiente liquidación)	\$ 1.051.104.997	54,00

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

Situación Demanda interpuesta por MIRAOL INGENIERIA SAS

- En fecha 31 de enero de 2023, a la Subred le fue notificada el Auto Admisivo de la Demanda Contencioso Administrativa, medio de control de controversias contractuales, Radicado: 25000 - 23 - 36 - 000 - 2022 - 00598 - 00, Juez de Conocimiento: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera - Sub Sección B, Pretensiones: PRIMERO: Se LIQUIDE por vía judicial el Contrato de Obra No. 02-85-0041-2021, garantizando todas las obligaciones para el contratista, entre las cuales está el pago de lo adeudado junto con la correspondiente utilidad del proyecto, SEGUNDO: Que se RECONOZCA el desequilibrio económico causado en contra de la MIRAOL INGENIERIA S.A.S, TERCERO: Una vez sea reconocido el desequilibrio económico, del que trata lo segundo pretensión del acápite actual, se ORDENE el pago correspondiente a dicho desequilibrio."

- Actualización: En fecha 3 de febrero de 2023, la Subred a través del apoderado judicial presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera - Sub Sección B, Recurso de Reposición en contra del Auto Admisivo de la Demanda, por cuanto el demandante no agotó el requisito de procedibilidad como lo es la conciliación prejudicial. A la fecha, se está a la espera que el Tribunal resuelva el recurso impetrado.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

Tramite de Reclamación ante la Aseguradora

- El 10 de febrero de 2023 la Subred presentó reclamación ante el garante de la Póliza de Seguro de Cumplimiento ante Entidades Estatales No. 64-44-101022150.

- Por su parte, la aseguradora dio respuesta a la reclamación afirmando que con la información actual no se puede determinar la ocurrencia del siniestro, manifiesta: "...esta Compañía de Seguros le comunica que será necesario que se entre a formular la reclamación atendiendo los preceptos enunciados en líneas anteriores y en plena concordancia con el artículo 1077 del Código de Comercio, demostrando la ocurrencia y cuantía del evento, con el fin de que se continúe con el respectivo análisis por parte de Seguros del Estado S.A. frente a una eventual indemnización a la luz del contrato de seguros y normas que regulan el mismo..."

- La Subred solicitó al corredor de seguros de la entidad un concepto respecto de la contestada por Seguros del Estado S.A., y se adelantó mesa de trabajo para resolver las observaciones se generó ajuste.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

- La Subred elaboró el documento de Ratificación de la Reclamación radicado ante la aseguradora el 12 de mayo de 2023.

- Se informa adicionalmente acerca de la terminación del contrato 02-85-001-2023 de urgencia manifiesta en el cual se presentan los datos básicos y se informa que se encuentra en trámite el pago del último corte y la preparación de la documentación necesaria para la liquidación.

- Posibilidad de adicionar los recursos necesarios para la terminación de la obra: Teniendo en cuenta el estado actual de la obra, la Subred, en su compromiso con la ciudadanía, ha analizado la situación y se encuentra realizando las labores necesarias para la terminación de la construcción del Centro de Salud Bravo Páez. En tal sentido, se evaluó la posibilidad de adicionar recursos al convenio con el fin de terminar la obra. Donde se concluye que es factible teniendo en cuenta que no existen medidas cautelares en la demanda interpuesta por Miroal.

#SubredCOMásCercaDeTi

Trazabilidad de información

- Nuevo estudio de mercado en la plataforma SECOP II bajo el número EM-096-2023, el día 04 de mayo de 2023 con cierre el día 18 de mayo de 2023, en el cual se recibieron dos cotizaciones de las cuales se realizó el análisis presentado a continuación.

CONTEN SAS		RIM CIA SAS		MEDIA	
PRECIO UN	VALOR	PRECIO UN	VALOR	PRECIO UN	VALOR
	\$ 16.106.597.839		\$ 17.145.722.689		\$ 16.626.160.264
	\$ 5.790.321.523		\$ 5.486.631.260		\$ 5.638.476.592
25,00%	\$ 4.179.562.139	22%	\$ 3.772.059.992		\$ 3.975.960.565
3,00%	\$ 483.197.935	5%	\$ 857.286.134		\$ 670.242.035
7,00%	\$ 1.127.461.849	5%	\$ 857.286.134		\$ 952.373.992
	\$ 21.896.919.762		\$ 22.632.353.949		\$ 22.264.636.856
5%	\$ 1.094.845.988				
	\$ 22.991.765.750				

#SubredCOMásCercaDeTi



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

The image shows two documents. On the left is a document titled "Trazabilidad de información" with bullet points: "El total estimado del valor del proyecto es de \$25.361.524.854 incluyendo dotación, inventariable y gastos de adjudicación." and "La Subred Centro Oriente remite solicitud de adición de recursos al Convenio Interadministrativo 2011787 de 2020". Below this is a document from Bogotá D.C. dated 09 de Julio de 2023, addressed to Adriana María Ceballos Calle, Secretary of Health, regarding a request for resource addition to Convention No. 2011787 of 2020. On the right is a social media banner with the text "Conoce más en:" and the URL "https://www.subredcentrooriente.gov.co/", along with social media icons for Twitter, Facebook, YouTube, and LinkedIn.

La doctora Marcia informa a los asistentes que, en respuesta a compromisos adquiridos, se radico el 07 de julio del presente, a la señora Nancy Acuña, el proceso de trazabilidad realizado frente al proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, e informa de manera detallada los siguiente:

- “El 17 de marzo de 2023, la reunión inicio con la intervención del doctor Manuel González, Secretario de Salud encargado, donde comento que la construcción es tomada como una obra siniestrada, ya que el 17 de noviembre de 2022 el contratista termina su tiempo de ejecución contractual, pero el objeto contractual no se logra, por lo que el 18 de noviembre, de forma inmediata, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, toma posesión de la obra, en ese escenario se definen dos líneas de trabajo, la primera jurídica, relacionada con el contrato, respecto del incumplimiento del mismo, las afectaciones que se tiene y el proceso que genera en la subred”.

Indica que “ al ser un tema de juzgados tienen unos procesos y tiempos específicos, lo cual supera la capacidad de la Secretaria Distrital de Salud y de la Subred Centro Oriente E.S.E, incluso de la misma alcaldía, expresa que para la administración es totalmente clara la importancia del centro de salud para la comunidad, razón por la cual se trató de llegar a un acuerdo con el contratista para liberar los recursos, No obstante, el estado del proceso jurídico lo impide y los recursos se deben mantener congelados”. A su vez recuerda que ese día se contó con la intervención de la alcaldía, y teniendo en cuenta que se tenía avance del 23.57% se da el compromiso de los recursos para sacar de nuevo el proceso durante esta vigencia y asegurar que la obra pueda llegar a su culminación.

De igual forma indica que en esta misma reunión la doctora Nidia Toro, de la sede administrativa, informa el proceso que se adelantó para poder tener el centro transitorio que en este momento está prestando sus servicios a la comunidad, el cual no fue una respuesta que estuviera programada al inicio del proyecto, porque en ese momento no se sabía que se iba a presentar tal situación y esa respuesta de tener ese centro transitorio fue el requerimiento y el compromiso que realizo la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

Secretaria Distrital de Salud de permitir hacerlo, expresa “hoy estamos nosotros con una situación al respecto precisamente, porque como ustedes saben estuvimos buscando las casas que sirvieran para poder tener los consultorios, no obstante hoy tenemos una circunstancia con el tema de la habitación, y aprovecho este espacio para socializarlo con la secretaria de salud, como fue de conocimiento con todos fuimos y caminamos, algunos de ustedes participaron, ese día fuimos en compañía del secretario de salud, visitando las tres casas, resulta hoy que esas casas no están pensadas para hacer centros de salud, lo cual todos sabíamos, son casas donde se iban a hacer adecuaciones para que funcione la prestación del servicio, entonces en este momento estamos en eso, el centro está funcionando y estamos en el tema del proceso de habitación, aspecto que debe tener muy claro la Secretaria de Salud, las viviendas que fueron buscadas fue un acuerdo con la comunidad, nada impuesto, al ser así se buscaron construcciones que permitieran hacer la adecuación para poder prestar el servicio”.

La señora Dora Torres, líder comunitaria y veedora del proyecto expresa “al respecto de lo que usted está diciendo, me deja un tanto preocupada con el lanzamiento de esta alerta, alarma, porque para que un lugar empiece a funcionar así sea transitorio, tiene que tener la habitación temporalde la secretaria de salud, así pues, que quiere decir que no está habilitado, que lo podrían cerrar, ¿oque es lo que quiere decir?

La doctora Guacaneme responde “estamos informando que estamos en ese trámite de la habitación, pero hay un requerimiento que, si me lo hacen exigible de la secretaria de salud, me preocupa, todos sabemos que esto es un centro transitorio y que debe funcionar mientras tengamos esta situación, la contingencia, ese es el compromiso y lo acordado, acordamos que buscábamos en conjunto, obvio no iba a tener el suelo para el centro de salud, y en este momento al requerirnos esas condiciones, ese espacio no las tiene”.

La señora Dora expresa “ojo con esa alerta alarma, si no estaba apto como iniciamos servicios ósea que seamos comunidad no es sinónimo que seamos ignorantes, ya empezaron los servicios, entonces como se abrieron si no era apto, entonces yo si llamo la atención y me preocupa esta alerta porque ese cami no lo van a construir mañana, y entonces con esta alerta alarma un día de estos nos vamos a despertar con que no se puedo habilitar y señores nos tocó irnos, entonces por favor doctora precísenos técnicamente que es lo que tiene pendiente con el área de la secretaria encargada de revisar lo de la habitación”.

La doctora Marcia Guacaneme solicita a algunos de sus compañeros llamar a la persona encargada para que informe de manera clara a la comunidad, indica que se requiere apoyo para conseguir un documento que están solicitando, y manifiesta “esa es la situación, hoy el punto funciona, vino la contraloría, vino el secretario vinieron todos a revisarlo y cumple con las condiciones del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

funcionamiento”.

La señora Rosa María Talero Franco, líder comunitaria, abogada y veedora del proyecto de infraestructura de Bravo Páez expresa “invito a la parte jurídica a que se ponga la camiseta en este aspecto, teniendo en cuenta que el área, el territorio, definitivamente por el Plan de Ordenamiento Territorial no va a dar para que el uso de este tipo de puesto transitorio, si se está esperando el concepto definitivamente no va a salir a favor para que siga funcionando el sitio, y no tendrá que estar funcionando, entonces que la parte jurídica revise la alternativa, pues se podría apelar que la justificación nace de la necesidad de la comunidad y toda esta contingencia, porque si nos vamos por la parte del uso de suelo, definitivamente no va a dar, entonces si sería una petición especial para revisar en el marco jurídico como se podría tatar teniendo en cuenta la contingencia, que siga funcionando”.

Frente a lo expuesto el abogado de la Subred Centro Oriente E.S.E, Luis Ernesto Chaparro expresa “que en ningún momento se trata del uso del suelo, estamos a la espera que desde la dirección administrativa aclare qué es lo que se requiere para poderlo habilitar, segundo este no es un tema jurídico, es un tema técnico, de normas de habilitación que se sale del ámbito jurídico, porque una cosa es el cumplimiento técnico para habilitación, entonces de mil amores desde lo jurídico apoyaremos, pero es que es técnico, no jurídico, no es un tema de normas legales de cumplimiento, sino es un tema pura y netamente técnico, para aclarar tu petición de que el área jurídica se ponga la camiseta”.

La señora Talero expresa “es una alerta temprana, que de todas maneras se debe articular desde las diferentes áreas, técnico y también jurídico, es buscar la alternativa para que no vayan a cerrar el sitio, es ese el objetivo principal, para atender la necesidad de la comunidad”.

El señor Angelo realiza una moción de orden, recordando que se tiene espacio para preguntas, sugiriendo permitir que la doctora termine la presentación, tomar apuntes de las preguntas para poder seguir.

La doctora Guacaneme comenta que la intensión institucional en estos espacios de reuniones es que haya transparencia y claridad en la información, aclara que el sitio continúa funcionando como ha sido el compromiso, expresa “sin embargo, en el proceso de habilitación, al visitar las casas se revisaba cuál de ellas se podía adecuar para habilitar, hoy tenemos un tema técnico, como lo indico el doctor Chaparro, la situación es que se necesita la habilitación de ese punto, con un documento que está haciendo consecución la dirección administrativa”.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

El arquitecto Wilmer Montes informa que el documento solicitado es la licencia de construcción, o licencia de reconocimiento de manzana, que es la que aplica para este predio por lo que fue construido antes de la norma, frente a lo cual la dirección administrativa solicito cita a la secretaria de planeación, sin asignación de la misma a la fecha.

La doctora Guacaneme expresa, frente a la solicitud del certificado “quiero poner de conocimiento que el proceso de visita del grupo de habilitación se dio, cumplieron las medidas, las adecuaciones fueron las que se necesitaban, pero no obstante, en este momento estamos atentos de ese documento que permita adelantar ese proceso, no obstante, la precisión es que esto es un centro transitorio y que efectivamente el compromiso es que tenga funcionamiento permanente”. La doctora da la palabra al profesional delegado de la veeduría distrital.

El profesional Héctor Yara, delegado de la veeduría de Bogotá expresa “yo veo que el punto no es tan crítico, la discusión pareciera que esto fuera crítico, eso más que todo tiene que ver con un requisito y que se pueda subsanar, me confirma si es así, porque estamos haciendo un debate como si fuera algo muy complejo y yo lo que veo es que es de subsanación, no sé si estoy equivocado, pero por favor para que podamos pasar también al siguiente punto”.

La señora Talero expresa “lo que la doctora Marcia plantea es una alerta que se da a conocer, hacer el proceso y esperar si llega, si cumple o no cumple”, pregunta al arquitecto ¿qué efectos tiene para las otras casas de la manzana?, se puede llegar a aumentar los impuestos?

El arquitecto Wilmer Montes informa que este proceso no tiene ningún efecto en el uso del suelo, la licencia es un documento que ya existe y lo deben entregar para enviar a secretaria.

El señor Angelo pregunta ¿existe un plan B, en caso de no ser habilitado el punto.

La doctora Marcia responde que precisamente a esto obedece el contacto que realizo la subred con la secretaria de planeación, para no llegar a tener esta dificultad, indica “lo que pasa es que se quiere dar a conocer acá, es que la secretaria y todos sabíamos dónde se estaba haciendo la adecuación, el cual continúa funcionando”.

La doctora Marcia continua informando que el 25 de abril, en respuesta a la veeduría, El arquitecto Wilmeel arquitecto Wilmer Montes de la oficina de desarrollo institucional, y la referente de participación social Ángela Reyes, “acuerdan reunión con los coordinadores de la veeduría del proyecto de infraestructura, y realizan recorrido de las obras de mitigación del terreno dentro de la obra, el 08 de mayo fue el compromiso del funcionamiento del centro transitorio, nosotros tuvimos posteriormente el compromiso de iniciar las acciones necesarias para el proceso de contratación de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

obra el 12 de abril, para lo cual se realizó la publicación en la plataforma SECOP II bajo el número EM-068-2023 el día 27 de marzo de 2023 con fecha de cierre del 10 de abril, al no contar con varias cotizaciones se solicitó prórroga para el 17 de abril y luego para el 24 de abril y sin embargo solo se recibió una cotización, presentada por la firma CONTEIN SAS, por valor de \$21.121.000.000, de acuerdo a lo anterior y en atención al manual de contratación que indica que se debe tener dos cotizaciones, se publicó de nuevo estudio de mercado N° 096 el día 04 de mayo y cerraba el 18 de mayo, posteriormente se les informo que el proceso se dio adelante. El otro compromiso que se tuvo, fue la publicación de la valla publicitaria, donde se buscaba informar a la comunidad en relación a la obra que se estaba adelantando, conformar el equipo de monitoreo de cumplimiento a compromisos, el cual se desarrolló el 19 de abril, otro de los compromisos era los registros fotográficos de la adecuación realizada a los adoquines y andes que se encontraban afectados por la obra, frente al compromiso de canalizar personas que la comunidad ha identificado para intervención dentro del nuevo modelo territorial, para lo cual el doctor Hernán Cortez en su momento informo cómo se desarrolló el proceso, el compromiso de ubicar el cartel en la alcaldía local, lo cual socializo en su momento Ángela Reyes”.

El doctor Hernán Cortes, coordinador del modelo territorial salud, salud a mi barrio, salud a mi vereda de la Secretaria Distrital de Salud, para la localidad de Rafael Uribe Uribe, recuerda a los asistentes que el “21 de marzo adquirieron el compromiso de, que en lo que se lograba instalar el centro transitorio, desplegarían intervención casa a casa en 1000 metros a la redonda de la obra, lo cual ya se terminó, sin embargo la efectividad de la intervención fue del 38%, por cada 10 hogares donde llegamos, solo 4 nos permitieron el ingreso, lo cual preocupa ya que la comunidad manifestaba unas necesidades para lo cual la secretaria de salud desplego recursos”.

Una delegada de la comunidad manifiesta que a su casa llegaron personas indicando que eran de la Secretaria Distrital de salud, quienes la examinaron, le indicaron que le iban a enviar sus órdenes médicas, las cuales no le han llegado a la fecha, frente a lo cual el doctor Cortes invita a suministrar información al terminar la reunión para realizar el seguimiento correspondiente.

La doctora Marcia Guacaneme informa que, en atención a la obligación de mantener informada a la comunidad, la trazabilidad del proceso fue entregada a la señora Nancy Acuña el 10 de julio del presente año, como lo muestra radicado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

BOGOTÁ SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Al contestar, citar estos datos:
20231000105031
Radicado: 20231000105031 de 07-07-2023
Páe. 1 de 14

Bogotá D.C., viernes 07 de julio de 2023

Señora
NANCY ACUÑA RODRÍGUEZ
Vocera - Veeduría Infraestructura Bravo Páez
Email: nani.ac4@hotmail.com
Carrera 25 A # 33 A-45 Sur - Salón Comunal Bravo Páez
Bogotá D.C.

Albeira Esquivel
10-07-23

Asunto: Trazabilidad de la información entregada por la Subred a la comunidad en relación con la construcción del Centro de Salud Bravo Páez.

Reciba un cordial saludo,

En atención a lo solicitado por la comunidad durante la reunión realizada el 5 de junio de 2023 en las instalaciones del salón comunal del barrio Bravo Páez, a continuación nos permitimos brindar de manera resumida, la trazabilidad de la información entregada por parte de la Subred durante las reuniones con la comunidad en relación con la construcción del Centro de Salud Bravo Páez.

Informe – Trazabilidad de información presentada ante la veeduría ciudadana del CAPS Bravo Páez.

18 de marzo de 2022

- Se presentan los datos básicos de los contratos entre los cuales se encuentra el presupuesto donde para el contrato de obra se incluye la primera adición por \$122.683.705 para un total de \$14.873.866.006.
- El contrato de interventoría no ha tenido variaciones y se mantiene en \$1.543.420.480
- Se informó acerca de la radicación ante la entidad de una solicitud de adición y prórroga de 3 meses por parte del contratista de obra Miroal Ingeniería S.A.S. la cual se encuentra en revisión de la Subred Centro Oriente.
- Se informó acerca de los avances de la obra entre los cuales se encontraron las siguientes actividades:
 - El 10 de noviembre de 2021, se entregó la Modificación a la Licencia de Construcción debidamente Ejecutoriada.
 - El 17 de diciembre de 2021, se Adiciona y Modifica el Contrato de Obra; en aras de incluir los ítems No Previstos de inmediata ejecución, producto de la Modificación a la Licencia de Construcción.
 - Se realizó la excavación y fundición de los Pilotes de Cimentación.

Diagrama 34 No. 6 - 43
Consultador: 3282808
www.subredintegradaservicios.gov.co

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
CENTRO ORIENTE E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR

Continúa informando que se han presentado datos básicos de los contratos de interventoría, los cuales no han variado desde su terminación, “donde el saldo del contrato es de \$13.115.000.000 y el balance de interventoría es que se tiene un saldo de \$1.051.000.000, respecto a la demanda de MIROAL, el 31 de enero de 2023, fue notificada a la subred, el Auto Admisorio de la Demanda Contencioso administrativa, medio de control de controversias contractuales, donde nos informan que fue admitida esta intensión de la empresa y el 03 de febrero de 2023 la subred interpuso un recurso de reposición en contra del acto emisorio de esta demanda”, por cuanto el demandante no agoto el requisito de procedibilidad, como lo era la conciliación prejudicial, lo cual ya había informado el doctor Cesar Roa, Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, quienes siempre nos han acompañado en este escenario. “El 10 de febrero la Subred presentó reclamación ante el garante de la Póliza de seguro, quienes respondieron, pero la subred no estuvo de acuerdo, por lo que el 12 de mayo la subred elaboró el documento de Ratificación de la Reclamación radicado ante la aseguradora el 12 de mayo de 2023, se informa adicionalmente acerca de la terminación del contrato de urgencia manifiesta y la posibilidad de adicionar los recursos para la terminación de la obra, teniendo en cuenta el estado actual de la obra y el compromiso con la ciudadanía se analizó la situación y se encuentra realizando las labores necesarias para la terminación de la construcción del centro de salud, en tal sentido se evaluó la posibilidad de adicionar recursos al convenio con el fin de terminar la obra, donde se concluye que es factible dado que no hay medidas cautelares en la demanda interpuesta por MIROAL, se hizo el estudio de mercado el 096 que se cerró el 18 de mayo, de lo que se concluyó que para terminación de la obra se requiere de \$22.264.000.000,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

volvemos a recibir propuesta de CONTEINS SAS y RSM CIA SAS y la media fue la que arrojó el resultado sobre el cual se está trabajando, el total estimado del proyecto con la suma de todos los aspectos es \$25.361.000.000, la subred solicito adición a través de este oficio, que fue lo que el arquitecto Otto les informo.



La doctora Marcia expresa que la solicitud se realizó el 09 de junio como se acordó, y cierra su intervención manifestando que esta era la información que se tenía para socializar, indicando que ahora está en manos de la Secretaria Distrital de Salud, por lo que invita al doctor Otto a informar en relación al proceso que continua.

En este momento se hace presente en el salón comunal del barrio Bravo Páez, donde se desarrolla la mesa de trabajo con la comunidad veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez, el doctor Pedro Dávalos, Gerente (e) de la Subred Centro Oriente E.S.E y la señora Blanca Núñez, delegada de las asociaciones de usuarios ante la junta directiva de la Subred, por lo que la jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano da la bienvenida y concede espacio para que el doctor salude a los asistentes.

El doctor Dávalos saluda a los presentes y expresa el interés institucional por entregar a la comunidad el centro de salud que merecen, para lo cual afirma estar atento, realizando lo correspondiente, finaliza intervención poniéndose a disposición de los asistentes.

El señor Hebert Guerrero, se presenta como presidente de la Asociación de Usuarios de Rafael



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

Uribe Uribe expresa que la comunidad ha solicitado, por las circunstancias que se han presentado por gerentes encargados, que el gerente se presente a la comunidad e informe que se realizó y que hay pendiente por realizar y que se va a proyectar en lo que dura la administración, por lo que solicita que se realice esta presentación con la comunidad, frente a lo cual el doctor Dávalos informa que conoce a la comunidad, ya que fue líder en el punto de atención de Antonio Nariño Bravo Páez, después se fue a Kennedy, volvió, y ahora esta como encargado, expresa “la idea es poder terminar todas las obras hasta donde alcance, es de lo que estamos pendientes con la Secretaria, estamos haciendo un comité de infraestructura, y estamos atentos a los avances de Bravo Páez, atentos a la prestación de los servicios, como se pensó en primer momento de apoyar con Antonio Nariño, realiza recuento legal del proyecto de infraestructura y las acciones adelantas en relación al proyecto”, expresando su interés en brindar el apoyo requerido.

La referente de participación social, Ángela Reyes da la palabra al profesional Otto OsorioOcampo, de la oficina de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud, a fin de terminar lo expuesto por la doctora Marcia, el cual expresa que “el convenio apalanca los recursos para la obra, no se puede adicionar estos recursos al convenio viejo, porque al adicionarlos superarían el 50% del valor que iría en contravía de la norma, entonces toco hacer la gestión de un nuevo convenio, acción en conjunto entre la subred y la secretaria, ya se está realizando lo correspondiente, lo más importante es que ya se tienen los recursos, por lo que se está en el proceso de alinearlos a la norma”.

El señor Angelo pregunta ¿se dice que hay 13.105.000.000 que deja el anterior contrato y hablamos de una suma 25.000.000.000 esos 13.000.000.000 están en esos 25.000.000.000?

El doctor Otto indica que no, la doctora Leidy Trujillo, apoyo financiero de la Subred Centro Oriente E.S.E, indica los recursos están congelados por el proceso legal que está en curso.

El doctor Luis Ernesto Chaparro indica que se trata de recursos diferentes al anterior contrato.

El doctor Otto cierra su intervención indicando que se trata de nuevos recursos que se van a utilizar para la obra.

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos, se procede a continuar con la intervención de la comunidad.

6. Intervención de la comunidad.

El moderador de la mesa, señor Angelo Calderón enumera a las personas que levantaron la mano para intervenir y da la palabra a la señora Rosa María Talero Franco, quien indica que según solicitud de la señora Nancy pregunta por la maseta que se tenía al iniciar la obra, indagando como



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

se va a reponer, si se tiene contemplado en el nuevo convenio, ya que se ha convertido en un punto de botadero de basura, lo cual solicita quede en los compromisos, por otro lado pregunta por la iluminación, ya que el reflector no sirve, otro punto los avisos de ubicación del punto de atención, uno en la obra, otro en la Junta de Acción Comunal y otro en la Alcaldía, lo cual solicita que también quede en los compromisos. Por ultimo pregunta cuánto es el plazo que se tiene para la ejecución de la obra, cuando empieza y cuando termina, saber si ya está el CDP y si se tienen estudios previos, expresa “quiero saber si este año empieza y cuando termina la obra”.

Teniendo en cuenta que la comunidad sugiere que una vez se realicen las preguntas se dé respuesta a las mismas, el arquitecto informa que en relación a la materia se tiene contemplado reponerla dentro de la obra, también se va a reponer la zona verde que se tenía.

En relación a los reflectores el arquitecto manifiesta que informara a la dirección administrativa para que verifiquen su estado, o si es que el guarda de seguridad no los está prendiendo.

La referente de participación social Angela Reyes recuerda que en sesione anterior se había informado que se habían dañado por tema de lluvias, el profesional Luis Ernesto Chaparro manifiesta que es importante aclarar que el compromiso si se ha cumplido, pero al tratarse de bombillos se pueden presentar daños, los cuales serán revisados con la dirección administrativa.

En relación al aviso que informe la ubicación del centro transitorio, el arquitecto Wilmer afirma que ya se encuentra instalado, y la referente de participación social aclara, que este compromiso fue generado en un escenario diferente a las mesas de trabajo con la veeduría, razón por la cual no se encuentra en el acta, por lo que al inicio de la reunión se solicitó autorización para grabar la sesión a fin de que todo lo que se realice en el espacio quede consignado en el acta. El doctor Hernán Cortes informa que el compromiso ya fue cumplido, ya se cuenta con los letreros solicitados.

Frente a la pregunta de cuando inicia y termina la obra, el profesional Otto Osorio, de la oficina de infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud expresa que “se debe tener en cuenta que se está realizando la estructuración del convenio, la ley de garantías hace que no se pueda retomar la obra, por ley de garantías, y a su vez debe surtirse el proceso de contratación, entonces se está revisando lo correspondiente”.

La doctora Leidy Trujillo expresa que una vez se levante la ley de garantías se continuara con el proceso de contratación del convenio, a fin de que no quede en el ambiente que no se va a hacer.

La señora Talero indica que se había hablado de una fecha tentativa de noviembre, por lo que la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

doctora Marcia expresa “el escenario ha cambiado, ya que con anterioridad se había indicado que se salía a proceso de licitación en septiembre, pero cuando la secretaria indica que ya no se puede adicionar ese mismo contrato porque supera el 50%, queda en el escenario que debemos hacer un nuevo convenio, como el convenio es un contrato directo, tiene restricciones con la ley de garantías, por eso en este momento estamos estructurando el convenio, a partir de noviembre que termina ley de garantías, quedara suscrito el nuevo convenio”,

La señora Talero pregunta si la segunda vuelta para alcaldía afectara el proceso, frente a lo cual el señor Hebert Guerrero expresa que no se hagan este tipo de preguntas obvias, por lo que la doctora Fanny Rúgeles solicita se permita participar con las preguntas que la comunidad tenga, ya que todas son igualmente válidas.

El doctor Hernán Cortes, aclara que es un proceso que va de la mano entre la Subred y la Secretaria Distrital de Salud, preguntando a los funcionarios de la oficina de jurídica presente en la mesa, una vez ya se tienen apropiado los recursos, y una vez termine la ley de garantías, y se firme este convenio, ¿la obra queda amarrada, la administración que llegue puede o no dilatarlo?

La señora Dora Torres interrumpe intervención y alza la voz a los asistentes expresando “esto es una falta de respeto para la comunidad, acá hubo un compromiso de la alcaldesa con unas fechas con unos tiempos y todos los teníamos claro, y acá con ese cuento de la doctoritis y el doctor y la doctora y el doctor y allá está el pueblo ignorante pues no más, no más mamadera de gallo, acá se habló, hasta el momento no hay ningún convenio ni siquiera suscrito, ustedes sabían, sabían que estábamos en un año electoral y que venía ley de garantías, porque no lo plantearon antes, si no hay un convenio mucho menos van tener contratos, el señor gerente encargado vino saludo y se largó, acá no hay nada, me da mucha pena con usted, estoy mamada, mucha de la gente que no está acá es porque no cree en estas mentiras, usted y todos los demás, y que quede en esa acta, nos están es mamando gallo, acá no hay ni siquiera un convenio firmado ni lo va a ver, segunda cosa si está el CDP como es con plata de vigencia actual, acaso la vigencia para donde va a gastar plata, pues para excedentes, acá no nos hagamos los tarugos, y con todo respeto, nosotros no seremos tandoctors como ustedes se autoproclaman que la doctora y el doctor, mire no seremos tan doctores, pero sabemos leer y escribir y todo el mundo sabe que eso es con plata de esta vigencia, y que si no se ejecuta en esta vigencia se pierde, ni siquiera fueron capaces de armar un verraco convenio, si no hay convenio a qué horas van a hacer contratos, miren esto ya se acabó, Claudia se va ahora en enero y esta administración de los encargados se va en marzo, aquí no hay nada, nos están mamando gallo”.

La profesional Shirly Corredor, referente de control social de la Secretaria Distrital de Salud expresa que “es comprensible el sentir de la señora Dora, pero no es necesario alzar la voz”, frente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

a lo cual la señora Torres continúa gritando expresando “ni siquiera fueron capaces de sacar un convenio”.

La jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Fanny Rúgeles expresa a los asistentes que ha consultado con el delegado de la veeduría que acompaña el proceso, indica considerar que lo primero que se requiere en la reunión es respeto, recordando que la institución está brindando la información solicitada, que es una reunión donde todos acuden con la mejor voluntad, pero si no hay garantía de respeto es muy difícil, por lo que invita a participar con respeto para que no se presente el retiro de los participantes, frente a lo cual la señora Torres alza nuevamente la voz y expresa “pero si todo el tiempo nos han venido mamando gallo también es irrespeto”.

El señor Hebert Guerrero, líder comunitario, expresa no creer en la veeduría, ni contraloría, indica que se debe hablar de deberes y derechos con respeto, y pide disculpas por la compañera que se exalta, manifiesta que con ellos estuvo la doctora Claudia López y el doctor Alejandro Gómez, expresa “pero lo que lo exalta a uno es que sean mentirosos, sabíamos todos lo de los \$13.000.000.000 que no se podían involucrar, sabíamos todos que se tenía que hacer una nueva solicitud de recursos, un nuevo convenio, y a don Alejandro y Claudia se les dijo que nosotros teníamos que estar en todo el proceso de veeduría, entonces eso nos da a nosotros alguna facultad de poder pedirles a ustedes, que nos den toda la orientación e información para que todos estemos tranquilos de lo que estamos haciendo, satisfacer las inquietudes de la comunidad, nosotros tenemos el derecho constitucional de ser veedores de cualquier instancia de la administración pública”, a lo cual la doctora Fanny indica “y nosotros el deber de brindar la información”.

Señor Hebert Guerrero continua intervención indicando “quedamos como veeduría del BravoPáez, entonces si nosotros no ponemos el grito en el cielo, no nos informan el abandono de la obra, entonces en el nuevo convenio debemos estar nosotros presentes, lo mismo que cuando levanten los nuevos pliegos de condiciones porque va a ver un cambio de contratista, de manejo de presupuesto, lo que es el diseño y el equipamiento de la obra lo debemos ver nosotros, porque si no nos cambian el objeto de la obra, y luego resulta que es para otra obra, estamos cansados de engaños por parte de la administración, no ustedes, pero si exigimos el derecho de estar ~~presentes~~, entonces el certificado de disponibilidad presupuestal lo queremos ver, además que es a precio de hoy, muchas cosas cambiarían para la vigencia que viene 2024, entonces no sé si habrá quedado algún recurso reserva para estas cosas, un ladrillo hoy vale 100 mañana puede costar 200., por eso hay que dejar un rubro para cosas como estas, para que después no digan que quedo faltando, estuvimos 15 años con el presupuesto del Diana, por eso lo importante es que la plática quede reservada con ese objeto específico, entonces debemos saber todos esto, la constitución así lo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

contempla, sabíamos que el proceso de garantías venía, que estamos en año electoral, lo cual me parece perverso, es como maniatar la administración para que no desarrolle obras que beneficie a la comunidad. Por último me voy a dirigir al tema de la comunidad, pues peleamos para un plan de contingencia en el sector Bravo Páez, por lo que se informó acá que se iba a intervenir a un kilómetro a la redonda, y la comunidad no lo está utilizando somos la localidad que más citas incumplimos, entonces que está pasando, peleamos por las cosas y después las estamos abandonando, ellos están cumpliendo y no lo utilizamos.

El señor Angelo solicita que quede en el acta que, en todo el proceso contractual la comunidad este presente.

El señor Hebert solicita que puedan tener conocimiento del CDP y registro presupuestal.

El doctor Luis Ernesto Chaparro informa que el tema de las basuras es algo que se viene trabajando con la alcaldía local, donde el alcalde participo de las mesas y se comprometió con el manejo de las mismas. Respecto al registro presupuestal, manifiesta que no se podrá tener en el momento, ya que para tenerlo se debe contar con el convenio interadministrativo, con el cual no se cuenta. Respecto al derecho a realizar veeduría, informa que se puede hacer seguimiento al proceso de selección, el cual se convoca por medio de la plataforma SECOP II a través de la cual se adelanta los procesos de selección, por tanto, una de las funciones de las veedurías es hacer sus observaciones al pre pliego que se publique, a través de dicha plataforma, ya que si se hace de forma verbal no tiene fundamento, lo pueden hacer los proponentes, la veeduría ciudadana, la veeduría distrital.

Frente a esto el señor Hebert expresa que el pueblo no tiene la tecnología ni la capacitación para estas consultas, indicando que los funcionarios deben informar permanentemente y convocar en cada proceso que se haga.

La señora Talero expresa “lo importante es que el recurso quede en esta vigencia”:

La doctora Fanny Rúgeles solicita que quede en el acta que la comunidad está solicitando los documentos financieros como el CDP y que, con la referente de control social, de la Secretaria Distrital de Salud, doctora Shirley Corredor y la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred, en aras de continuar garantizando la veeduría ciudadana y en especial esta veeduría, se va a programar una capacitación para esta veeduría pueda conocer más ágilmente el SECOP, para que puedan participar y realizar sus observaciones, lo cual se estará informando.

El señor Hebert Guerrero indica que se debe dejar planteado cuando será la próxima reunión, a lo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

cual la referente de participación social de la Subred propone que sea en el mes de noviembre, cuando se cuente con avances para presentar.

El señor Angelo Calderón, vocero de la veeduría expresa considerar que es muy importante para la comunidad que queden los recursos destinados para la obra, intervención que es interrumpida por la señora Dora Torres, la cual levanta nuevamente la voz y expresa “bueno de todas maneras hasta luego a todos, y a ustedes solo les dejo una pregunta, saben porque solo hay 4 personas representantes de la comunidad y todos los que estaban ya no están, porque no creen en este proceso, y que quede en el acta”, la doctora Rúgeles solicita a la señora Dora respeto con los asistentes, quien responde “respeten ustedes”, el señor Angelo solicita a la señora Torres permitir participar, indicando que ya se le permito, a lo cual responde “deje de ser lambe chancleta, además es claro que esto es un acto político, señala que el señor Angelo viene de parte de un edil, y pregunta “yo quiero saber si es que ustedes están participando de una campaña?. a lo cual responde el señor Angelo que eso no es así. La señora Dora se retira del recinto, el señor Angelo continua su intervención indicando que la construcción se va realizando, indica que lo importante es asegurar el recurso, que en esta vigencia quede asegurado.

La doctora Marcia interviene e indica que teniendo en cuenta la situación generada se permite realizar la siguiente aclaración “nosotros estamos viniendo a colocar la cara de la información y de lo que ha pasado con el proyecto, la alcaldesa cuando vino y se comprometió en la asignación de los recursos, desde esta administración, no tenían en su mente cuanto iba a ser el monto de los recursos que se tenían que adicionar, por eso yo he sido muy enfática en que el estudio de mercadosalió hasta el 18 de mayo, entonces cuando sale ese estudio, es que sabemos cuánto recurso se debe ejecutar, entonces ustedes dirán, porque yo si quiero que quede muy claro, acá nosotros no somos mentirosos, nosotros les estamos contando la gestión que estamos haciendo, en la última reunión cual fue el compromiso de la Subred Centro Oriente, que debía radicar el estudio de mercado y hacer la solicitud de adición de recursos, la secretaria tampoco está mintiendo, porque?, porque se hablo fue, se hace la revisión, por eso nosotros prorrogamos el convenio, el convenio esta prorrogado, y efectivamente incluíamos los recursos, dentro del procedimiento fue que tuvimos la respuesta, que no se podía hacer atreves del mismo convenio, entonces esa fue una novedad del proceso que nos comunicaron desde la dirección de infraestructura, porque si esto fuera algo mentira o un circo, pues entonces no nos habríamos comprometida acá a hacer una radicación, en la que yo misma respondo ante los entes de control, que hubiera cumplido con el proceso, lo que pasa es que cuando analizaron allá, fue cuando dijeron hay que hacer un nuevo convenio, para hacer el nuevo convenio hay que esperar que finalice ley de garantías, entonces hay un aspecto que está claro con la secretaria y es que los recursos y todo el proceso, ahora estamos con la Secretaria pendientes del proceso que se tiene que adelantar, estamos haciendounos trabajos en coordinación con la secretaria para poder lograr este propósito, entonces por eso



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

quería hacer esa claridad, porque hay que revisar el acta anterior, y el acta que hoy dejamos, y la otra situación es que nosotros no estamos participando en ninguna campaña de nadie, nosotros acá estamos rindiendo, como servidores públicos una obligación que yo tengo y es que como supervisor venir a informar esos compromisos, entonces para que esto no sea mal interpretado y sepreste a situaciones que no son, porque nosotros no estamos haciendo campaña a nadie, estamos acá presentes, tenemos un principio en esta época, nosotros siendo servidores públicos debemos abstenernos de participar en reuniones de carácter político, apoyo a candidatos en reuniones sociales, so pena de apertura de investigación, por tal fin nosotros estamos es cumpliendo un compromiso que tenemos con la comunidad, y que me parece, esto debe quedar en el acta, porqueno se puede mal interpretar el proceso que estamos adelantando”.

El doctor Hernán Cortes, de la S.D.S. expresa que es importante indicar que “la mayoría de los asistentes del día de hoy son los mismos que han venido participando en el pasado, en el proceso, y que o no es nuevo, no es algo de un mes, es un trabajo que viene desde el año pasado”, solicita que quede en el acta.

De esta manera el doctor Luis Ernesto Chaparro Vargas, abogado de la Subred Centro Oriente expresa que en adición a lo que acaba de decir la doctora Marcia y de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la ley 997 de 2005, esta reunión no tiene ningún tipo político, como se ha dicho, estas son mesas de seguimiento con la veeduría, que se vienen desarrollando desde el inicio del convenio, por lo tanto respetuosamente solicita que quede en el acta que la reunión no tiene ningún tipo político, de conformidad con lo establecido en el artículo citado, en contradicción con lo que manifestó la señora Dora en este espacio.

La comunidad realiza la petición de que el próximo año la nueva administración se comprometa con la terminación de la obra, frente a lo cual el doctor Hernán Cortes indica que, como se ha informado, el recurso ya está asignado y expresa “quiero realizar una claridad y es que ha sido recurrente, en los diferentes espacios en que hemos estado, la falta de respeto de algunos”.

La referente de participación social da la palabra al profesional de la veeduría distrital, Héctor Yara, quien ha venido participando en las mesas de trabajo con la comunidad veedora, el cual invita a que no se vuelva a presentar una situación como la que se dio el día de hoy, toda vez queni la comunidad ni la institución pueden verse abocados a una situación de irrespeto, recordando que este un espacio de construcción, donde se tiene una serie de situaciones en relación a la construcción del CAPS, donde se está desarrollando una metodología en la que se firman unos compromisos y se realiza la verificación uno a uno, solicitando registrar en el acta que, “si en algún momento se llega a presentar una situación de irrespeto, tanto de los funcionarios hacia la comunidad, la comunidad también tiene el derecho de levantarse e irse, pero así mismo también la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

institucionalidad cuando vea una situación así, para la reunión, eso es un principio, el principio del respeto y eso no se negocia en ningún lado, en ningún momento, por eso les dije, tienen la garantía de levantarse e irse, y que quede en el acta, lo mismo pasa con la comunidad, si viene un funcionario agresivo es peor, peor porque se iría a investigación y podría ser destituido, es peor, por eso debe quedar en el acta que la próxima vez que se de esta situación, se disuelve la reunión y eso debe quedar como compromiso entre la comunidad e institución ”.

El señor Hebert Guerreo expresa que la veeduría no puede proponer esta situación, manifestando que entonces se debe convocar a la personería, indicando que la veeduría no tiene la potestad de indicar a la comunidad y a la administración que la próxima vez que alcen la voz, se levante la reunión, ya que faltaría a los derechos de la comunidad.

El funcionario expresa que lo planteado es que se realice un pacto, un acuerdo entre las dos partes, porque si no se realizan acuerdos mínimos como el respeto se puede llegar a muchas situaciones.

La jefa de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, Fanny Rúgeles expresa “como funcionarios de la Subred Centro Oriente, solicitamos que quede en el acta que nosotros, como lo dijo la doctora Marcia no venimos a decir mentiras, ni nosotros ni la secretaria, les estamos dando la información clara, oportuna y verídica, en lo que van los procedimientos y demás, que nosotros exigimos como funcionarios también, que en estos espacios se tenga respeto para con todos y cada uno de nosotros, y que en el momento en que se nos vuelva a faltar al respeto y no veamos garantías para continuar una reunión en este espacio, nosotros con mucho mucho respeto también con todos y cada uno de ustedes, nos retiraremos de la reunión, y me parece preocupante decirlo, y que quede en el acta, porque no es la primera vez, van muchas veces, hemos aguantado mucho maltrato, como discusiones y creo que tampoco es justo, entonces es importante también que la comunidad se manifieste con su grupo de comunidad, con sus personas también líderes, lideresas, residentes, veedores, ciudadanía en general y también lo pongan de manifiesto, porque ni nosotros ni ustedes podemos perder este espacio de interlocución, pero está a punto de perderse si nosotros nos retiramos o ustedes se retiran”.

El señor Hebert Guerrero refiere que es importante la participación ciudadana para que queden las cosas que se proponen, y se eviten demandas, para que entre los profesionales y comunidad se construya lo correspondiente.

El profesional Héctor Yara indica que el SECOP II es complejo, por lo que propone crear un espacio para informar a la comunidad en la ruta de como descargar los documentos y hacer análisis, para hacer un ejercicio transparente, propone corregir el camino, y garantizar así la ley de transparencia y acceso a la información.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

De esta manera la doctora Shirley Corredor, del componente de control social de la Secretaria Distrital de Salud, realiza lectura de los compromisos generados:

Primer compromiso, el cual expresa es compartido entre la Subred Centro Oriente, la Secretaria Distrital de Salud y la Veeduría Distrital; hacer una gestión para capacitar y dar herramientas al seguimiento de todo el proceso en la plataforma SECOP II. - Responsable Secretaria Distrital de Salud.

La doctora Shirley indica que lo relacionado al convenio lo presentaría la Subred, frente a lo cual la doctora Marcia indica que el convenio está en manos de la secretaria, la dirección de infraestructura, porque es la secretaria la que invita a la subred a realizar el convenio, el cual lo rige la secretaria, por lo que se define que es la Secretaria Distrital de Salud, área de infraestructura la encargada de realizar la presentación del convenio.

La señora Talero expresa que es importante que se les informe si quedo o no el recurso, la doctora Shirley recuerda que durante la reunión se ha informado que el recurso ya quedo asignado.

Segundo compromiso; brindar información sobre el convenio y el proceso contractual para que la veeduría pueda hacer el seguimiento respectivo, haciendo llegar copia del CDP 3434 de junio del 2023, propone anexarlo al acta, los presentes aceptan. –Responsable la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente E.S.E.

Tercer compromiso; revisar qué pasa con el reflector y hacer la intervención necesaria para garantizar la iluminación interna. – Responsable oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E.

Cuarto compromiso; indagar en relación a la iluminación externa, para lo cual se va a realizar oficio al alcalde local, para que en la próxima reunión suministre información al respecto, teniendo en cuenta que con anterioridad habían adquirido el compromiso. - Responsable la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente E.S.E.

Quinto compromiso; revisar con habilitación el requisito que están solicitando para el funcionamiento del centro transitorio. – Responsable Secretaria Distrital de Salud.

Sexto compromiso; enviar el documento de trazabilidad presentado en la reunión, anexarlo al acta. - Responsable la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente E.S.E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

La señora Talero pregunta por los avisos, frente a lo cual informan que ya están ubicados en la obra.

La referente de participación social de la Subred Centro Oriente E.S.E, informa que la reunión termina con la presencia de 10 personas de la comunidad, y realiza entrega nuevamente del acta en físico del mes de mayo, la cual se había entregado en sesión anterior a la señora Nancy Acuña, sin embargo en respuesta a solicitud realizada por la misma, a la referente de control social de la Secretaria Distrital de Salud, se entrega nuevamente, de igual forma hace entrega en físico, del acta de la última sesión realizada en el mes de junio, al señor Angelo Calderón, vocero de la veeduría, finalizando su intervención propone como fecha para la próxima mesa de trabajo el mes de noviembre, a fin de contar con avances del proyecto.

El señor Hebert Guerrero expresa no estar de acuerdo en la falta de respeto en estos espacios, sugiere al profesional de la veeduría que se oficie a la señora Dora Torres, en relación a su comportamiento, diciéndole que este no es bienvenido en este espacio, solicitando que cuando se presenten estas situaciones, para no lesionar el derecho de los demás participantes, a este tipo de personas se le haga retirar de la sesión, expresa “pero no retirarnos, porque no todos estamos de acuerdo con lo que uno u otro propone”, a fin de no limitar el derecho de los demás de continuar en el evento.

La doctora Rúgeles expresa “no es una tarea que solo le compete a la veeduría, la comunidad son también los llamados a regular y a garantizar que la reunión se de en los mejores términos por parte de la comunidad, ustedes también son los llamados a decirle a la señora Dora como ustedeslo definan, porque saben que a la menor falta de respeto de parte de ella o de otra persona nos tendríamos que retirar”.

En relación a la fecha de la próxima mesa de trabajo, el señor Hebert Guerrero refiere que la propuesta de la veeduría es realizarla en la primera semana del mes de octubre, sabiendo que no van a ver avances de la contratación por lo que ya se sabe, pero mirar los avances del convenio, expresando que en ocasiones acontecen cosas como las que ya ha presentado la doctora Marcia, por lo que la propuesta es que sea en el mes de octubre, frente a lo cual la doctora Shirley propone la semana del 9 al 13 de octubre.

La doctora Marcia aclara a los asistentes que en el mes de octubre no va a ver novedad porque se está en ley de garantías.

La referente de participación social aclara que se va a realizar reunión anterior para el tema de capacitación, sin embargo, para el avance de la obra no va a haber nada nuevos antes del mes de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

noviembre, razón por la cual se propone realizar la próxima mesa en el mes de noviembre.

La doctora Marcia Guacaneme propone la tercera o cuarta semana de noviembre, aclarando que de realizarse en octubre sería un acercamiento, pero de parte del trabajo que se está realizando con infraestructura de la secretaria no habría avance, aclara que es importante dejar la salvedad, la reunión sería no en termino de informar avances del convenio, sino informar lo que se está realizando internamente, para que se dé respuesta a solicitud, con la precisión que no se va a tener avance.

Los asistentes indican estar de acuerdo que la mesa se realice en la semana del 9 al 13 de octubre, por lo que siendo las 11:13 a.m., y agotados los puntos de la agenda, se da por terminada la reunión.

REGISTRO FOTOGRAFICO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

4. Compromisos Establecidos y Responsables

Qué Tarea o Actividad	Quién Responsable	Cuando Fecha límite	Observaciones		
			Si	No	
Asistir a próxima sesión.	Comunidad veedora / Subred Centro Oriente E.S.E/ S.D.S	Agosto/2023			
hacer una gestión para capacitar y dar herramientas al seguimiento de todo el proceso en la plataforma SECOP II	Secretaria Distrital de Salud, Subred Centro Oriente E.S.E, Veeduría Distrital.	Septiembre 2023			
Brindar información sobre el convenio y el proceso contractual para que la veeduría pueda hacer el seguimiento respectivo, haciendo llegar copia del CDP 3434 de junio del 2023, propone anexarlo al acta, los presentes aceptan.	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Agosto 2023			
Revisar qué pasa con el reflector y hacer la intervención necesaria para garantizar la iluminación interna.	Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Agosto 2023			
Indagar en relación a la iluminación externa, para lo cual se va a realizar oficio al alcalde local, para que en la próxima reunión suministre información al respecto, teniendo en cuenta que con anterioridad habían adquirido el compromiso. -	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente E.S.E.	Octubre 2023			
Revisar con habilitación el requisito	Secretaria	Octubre			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

que están solicitando para el funcionamiento del centro transitorio.	Distrital de Salud.	de	2023			
Enviar el documento de trazabilidad presentado en la reunión, anexarlo al acta	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Centro Oriente E.S.E.		Agosto 2023			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CÓDIGO: ET-CO-FT-001
VERSIÓN: 03
FECHA: 2022-05-27


FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FECHA AÑO/MES/DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
18/08/2023	Mesa de trabajo con la ciudadanía veedora del proyecto de infraestructura del Centro de Salud Bravo Páez.	8:00 a.m.	11: 13 a.m

FECHA ANOMES DIA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023/08/18	Mesa de trabajo vecindario Bravo Paz	8:00 a.m	11:13 a.m


5. Asistencia

Nombres y Apellidos	Cargo	Area (unidad)	Correo	Firma
Hector Julio Lara A.	Ref. Territ. Used. Distrial	DPPE	hyaro@medunio.districtal.gov.co	
Alejo Natalia Alfonso V.	Independiente.	Comunidad.	nata-alfonso@hotmail.com	Natalia Alfonso
Blanca M de Flores	Comunidad	Comunidad		Blanca M. Flores
Yanic. de pue. Rojas		Comunidad		Yanic. de pue. Rojas
Rosa María Talerotranco	Vecindario	Comunidad	rosamarialtranco@hotmail.com	
Sonia León Díaz	COMUNIDAD	COMUNIDAD	soniadiazleon@gmail.com	Sonia León Díaz
Lucrecia León	COMUNIDAD	COMUNIDAD	lucrecia.leon	Lucrecia León
Priscila Díaz Soto	COMUNIDAD			Priscila
Leandro Riosera	la comunidad			Leandro Riosera
Jose Guzman Ruben M	Comunidad		jrubencm9367@gmail.com	Jose Guzman Ruben M
Mara Yareth Cruz Cruz	Comunidad		cielamaryab3@gmail.com	Mara Yareth Cruz Cruz
Leonilda Quiroga	comunidad			Leonilda Quiroga
Smith Patricia V. Roa	comunidad			Smith Patricia
Carmen Torres	comunidad			Carmen Torres
Blasina Gilma Millan				Blasina Gilma Millan

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		CÓDIGO ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 04 FECHA: 2022-05-27	
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN			

FECHA AÑOS MES DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2023/08/10	Mesa de Trabajo - Uceduria Bravo Paez	8:00 a.m	11:13 a.m

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Area (unidad)	Correo	Firma
Andelia Gordillo	Comunidad	—	—	<i>Andy Gordillo</i>
Juan Sanchez M.	Comunidad	—	—	<i>Juan Sanchez</i>
Fabian Guerrero L.	presidente	Asesurarios	hg.laborador@gmail.com	<i>Fabian Guerrero</i>
Itchy Gonzalez	comunidad	comunidad	itche1106@ch	<i>Itchy Gonzalez</i>
TOSÉ Dora Mendora	Vecinos y amigos de la zona	SDS	Tosé.dora1037@gmail.com	<i>Tosé Dora</i>
Hernán Giltes E	comunidad	SDS	hernan.giltes@gmail.com	<i>Hernán Giltes</i>
Luis Eduardo Harios	COMUNIDAD	—	luis.eduardo.harios@gmail.com	<i>Luis Eduardo Harios</i>
DORA TORRES	Comunidad (ADTA)	SCO	dora.torres10@gmail.com	<i>Dora Torres</i>
FRANCISCA	Comunidad	SCO	francisca10@gmail.com	<i>Francisca</i>
Blanca Cecilia Martínez	Representación	SCO	blanca103@gmail.com	<i>Blanca Cecilia Martínez</i>
Jose Angelo Cabezon	Comisionado de Salud	SCO	profesor10@gmail.com	<i>Jose Angelo Cabezon</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO: ET-CO-FT-001 VERSIÓN: 04 FECHA: 2022-05-27
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	

FECHA AÑOS MES DÍA	NOMBRE DE LA REUNIÓN	HORA INICIO	HORA FINAL
2022/05/18	REUNIÓN DE TRABAJO - VERIFICACIÓN DE PAER	8:00 am	11:13 am

5. Asistencia				
Nombres y Apellidos	Cargo	Area (unidad)	Correo	
Jose David Navarro polo	Abogado contratista	Oficina Juridica	josednavarro83@hotmail.com	
Wilmer Mares Maestre	Apoyo técnico, Almacenamiento	DIRE. INST.	GRAMAVARCE@SESSES...	
Jonathan Smith Noguera	Asesor técnico	DIRE. INST.	djaleanvector@1053161	
Luis Ernesto Chaparro Vargas	Abogado - Apoyo Supervisor	DIRE. INST. Subred	esquivelabruce@SESSES...	
Leydi Trujillo Chaparro	Apoyo financiero	DIRE. INST. Subred	financiambruce@SESSES...	
Maria Brany Ovalle	Jefe Oficina	DIRE. INST. Subred	jeanmiller@SESSES...	
Pamela Meneses	Licera SAE BP	ambulatorio	meneses@SESSES...	
Samykeca Puellos	Jefe oficina de Participación y Servicio	Participación y Servicio	participacionyservicio@SESSES...	
Ana Shirley Corredor	Contratista	DESPT-T/SDS	acorredor@saludcapital@SESSES...	
Otlio Cecilio Campo	CONTRATISTA	DIRE. INST.	olivero@SESSES...	
Carlos Andrés Nieto	Contratista	DIRE. INST.	bramedic@SESSES...	
Angela Reyes	Referente Participación	PC y SC	participacionreferente@SESSES...	
EXCELENCE VARELA B	REFERENTE PARTICIPACION		participacion@SESSES...	