


IDU-1550-2017 x

Nombre del proyecto

Construcción - Av. La Sirena (AC 153) desde Av. Laureano Gómez (AK 9) hasta Av. Santa Bárbara (AK 19)

Fecha de actualización: 21/01/2020
 Avance: 99,0% 99,0%
 Estado del contrato: TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO
 FINAL DE OBRA



Alcance del proyecto

Construcción de la Av. Sirena (AC 153) desde Av. Laureano Gómez (AK 9) hasta Av. Santa Bárbara (AK 19). La vía contará con una longitud de 1.6 Kilómetros que incluye la construcción de la ciclorruta y el espacio público asociado a la vía.

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	6,55 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,38 km
Espacio Público	18.145,0 m2
Construir Puentes peatonales	2,0 Unidades
Construir Puentes vehiculares	1,0 Unidades
Estructura de contención (Pilotaje)	1.381,0 ml
Estructura de contención (Viga de amarre)	1.720,0 ml

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

IDU-1550-2017 x

Información contractual

<p>Número de contrato: IDU-1550-2017</p> <p>Tipo: Contrato de Obra</p> <p>Contratista: CONSORCIO CEDROS DE SANTA BÁRBARA</p> <p>Valor total: \$ 35.293.583.980,00</p> <p>Fecha de inicio: 06/02/2018</p> <p>Fecha de finalización: 21/01/2020</p> <p>Empleos generados: 142</p>	<p>Número de contrato: IDU-1537-2017</p> <p>Tipo: Consultoría (Interventoría)</p> <p>Contratista: CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A. CONSULTTECNICOS</p> <p>Valor total: \$ 3.263.923.275,00</p> <p>Fecha de inicio: 06/02/2018</p> <p>Fecha de finalización: 21/01/2020</p> <p>Empleos generados: 31</p>
--	--

En qué se trabaja

Calzada:
Fundida de muros de concreto para sumideros, Instalación de sardinel para vía, excavaciones para redes Cra 19, instalación de geodren vial, excavación para sumideros faltantes con el respectivo armado de acero y encofrado.

Ciclorruta:
Construcción espacio público y redes. Se realiza empedradización talud frente a edificios y entre contenedores, Instalación de adoquín y tableta para construcción de espacio publico, Construcción cajas CS-274 redes de alumbrado público, Instalación de protectores para arboles, instalación de postes de Codensa para alumbrado publico, Instalación de pintura para la señalización horizontal de la ciclorruta, instalación de mobiliario urbano (paraderos).

Espacio público:
Construcción cajas CS-276 redes Codensa, Excavación para estructura espacio publico, Instalación de tubería redes Codensa, excavación para instalación de sardinel para confinamiento de estructura de vía, excavaciones y limpieza de separador, Instalación de empedradización

Puente peatonal:
Carrera 14: Tramo finalizado. Carrera 15: Se realiza prueba de carga y se finaliza el tramo

Puentes vehiculares:
La actividad de construcción de puente vehicular finalizo.
:
La actividad de pilotaje finalizó

Cerrar

IDU-1550-2017 x

Construcción cajas CS-276 redes Codensa, Excavación para estructura espacio publico, Instalación de tubería redes Codensa, excavación para instalación de sardinel para confinamiento de estructura de vía, excavaciones y limpieza de separador, Instalación de empedradización

Puente peatonal:
Carrera 14: Tramo finalizado. Carrera 15: Se realiza prueba de carga y se finaliza el tramo

Puentes vehiculares:
La actividad de construcción de puente vehicular finalizo.
:
La actividad de pilotaje finalizó.
:
La actividad de viga de amarre finalizo.

Información al ciudadano

Dirección: CL 153 17 28





Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm a 3:00 pm


Correo electrónico: socialconsorciocedros@gmail.com

Teléfono: 7028807 - 3116388697

Contacto virtual clic aquí

Registro fotográfico



MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

Cerrar