

MEMORANDO



STEST

20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 28 de 2021

PARA: **Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Directora Técnica de Construcciones

REFERENCIA: Respuesta memorando OAP 20211150303053 - Solicitud respuesta compromiso Plataforma Colibrí – Km nuevos de Troncal.

Con el fin de dar respuesta al memorando en referencia acerca del avance y cumplimiento de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital en espacios de participación ciudadana, respecto al siguiente compromiso:

Planificar y gestionar recursos para 57km nuevos de troncal, correspondientes por ejemplo a la Troncal Carrera Séptima, a la extensión Troncal Caracas, a la Troncal Avenida 68 y la Troncal Av. Cali.

Esta Dirección se permite informar:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

MEMORANDO



STEST
20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
Obra	IDU-1601-2019	Consorcio Caracas Sur	Construcción De La Extensión Troncal Caracas Tramo 1 Y Obras Complementarias En La Ciudad De Bogotá D.C.	Desde Molinos hasta el Portal de Usme	\$256.554.412.806	12,32%	99,19%	13,06%	0%	26 dic 2019	11 ene 2028	Km Troncal: 4,2 Km-Carril Malla Vial Arterial: 18,10 m² espacio público: 63.401 km cicloruta: 3,5 Puentes peatonales:1 Puentes Vehiculares: 2
Interventoría	IDU-1605-2019	Consorcio Interdiseños Troncal Caracas	Interventoría Para La Construcción De La Extensión Troncal Caracas Tramo 1 Y Obras Complementarias En La Ciudad De Bogotá D.C.		\$21.218.407.53							

PROYECTO TRONCAL AV. 68

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
Obra	IDU-345-2020	Consorcio Eucarístico o Carrera 68	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C.". (Grupo 1)	Autosur A Calle 18 Sur	\$377.456.450.363	0,93%	100%	0.73%	0%	25 jun 2020	24 feb 2031	Km Troncal: 2,83 Km-Carril Malla Vial Arterial: 22,49 m² espacio público duro: 63.931,38 km cicloruta: 1,83 Cicloestaciones: 1 Puentes vehiculares: 1
Interventoría	IDU-599-2020	Ayesa Ingeniería Y Arquitectura S.A.	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 1)		\$37.724.113.788							

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V7



MEMORANDO



STEST
20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
Obra	IDU-346-2020	Consorcio Eucarístico o Carrera 68	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C.". (Grupo 2)	Calle 18 Sur A Av. Américas	\$292.993.429.408	4,52%	100%	1,87%	0%	26 jun 2020	25 feb 2030	Km Troncal: 1,78 Km-Carril Malla Vial Arterial: 14,30 m² espacio público duro: 43.083,23 km cicloruta: 1,227 Cicloestaciones: 3 Puentes Vehiculares: 1 Puentes Peatonales: 4
Interventoría	IDU-600-2020	Consorcio Supervisor Av. 68	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C.". (Grupo 2)		\$29.495.419.467							
Obra	IDU-347-2020	Consorcio Eucarístico o Carrera 68	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C.". (Grupo 3)	Av. Américas A Avenida Centenario (Calle 13)	\$206.413.520.077	13,67%	100%	1,18%	0%	25 jun 2020	24 feb 2030	Km Troncal: 1,04 Km-Carril Malla Vial Arterial: 6,25 m² espacio público duro: 22.814 km cicloruta: 0,72 Cicloestaciones: 1 Puentes Peatonales: 1
Interventoría	IDU-601-2020	Consorcio CJ 2020	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C.". (Grupo 3)		\$29.155.894.332							
Obra	IDU-348-2020	Consorcio Infraestructura Avenida 68	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C.". (Grupo 4)	Avenida Centenario (Calle 13) A Av. Esperanza (Calle 24)	\$247.625.771.607	3,39%	100%	6,00%	0%	12 jun 2020	11 feb 2030	Km Troncal: 1,96 Km-Carril Malla Vial Arterial: 6,87 m² espacio público duro: 35.250 km cicloruta: 1,453 Cicloestaciones: 2 Puentes Peatonales: 2
Interventoría	IDU-602-2020	Consorcio Intertronal 68	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras		\$29.165.584.816							

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V7



MEMORANDO



STEST
20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
			Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 4)									
Obra	IDU-349-2020	Constructora Concreto S.A.	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 5)	Av. Esperanza (Calle 24) A Calle 46	\$208.086.098.930	1,66%	100%	1,43%	0%	18 jun 2020	17 feb 2029	Km Troncal: 1,04 Km-Carril Malla Vial Arterial: 7,47 m² espacio público duro: 7.120 km cicloruta: 1,282 Puentes Vehiculares: 3
Interventoría	IDU-603-2020	Ayesa Ingeniería Y Arquitectura Sau	Interventoría Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 5)		\$22.268.313.304							
Obra	IDU-350-2020	Consorcio LHS	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 6)	Calle 46 A Calle 66	\$216.363.454.208	1,23%	100%	0,08%	0%	12 jun 2020	11 feb 2030	Km Troncal: 2,08 Km-Carril Malla Vial Arterial: 13,62 m² espacio público duro: 19.321 km cicloruta: 3,028 Cicloestaciones: 1 Ciclo Puentes: 1
Interventoría	IDU-604-2020	Ayesa Ingeniería Y Arquitectura Sau	Interventoría Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 6)		\$29.225.360.409							
Obra	IDU-351-2020	Consorcio Infraestructura Avenida 68	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 7)	Calle 66 A Carrera 65	\$368.334.453.739	0,35%	99%	0%	0%	12 jun 2020	14 sep 2031	Km Troncal: 3,05 Km-Carril Malla Vial Arterial: 22,99 m² espacio público duro: 65.642 km cicloruta: 3,02 Cicloestaciones: 2 Puentes Peatonales: 2 Puente Vehicular: 1
Interventoría	IDU-605-2020	Consorcio Bulevar 68	Interventoría Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta		\$34.630.366.494							

4

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V7



MEMORANDO



STEST
20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
			La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 7)									
Obra	IDU-352-2020	Constructora Conconcreto S.A.	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 8)	Carrera 65 A Carrera 48	\$207.527.321.911	1,72%	100%	1,19%	0%	12 jun 2020	11 feb 2031	Km Troncal: 1,06 Km-Carril Malla Vial Arterial: 10,24 m² espacio público duro: 25.481,59 km cicloruta: 1,15 Cicloestaciones: 1 Puente Vehicular: 1
Interventoría	IDU-606-2020	Consorcio Troncal 68	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 8)		\$34.630.366.494							
Obra	IDU-353-2020	Consorcio Eucarístico Carrera 68	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 9)	Carrera 48 A Carrera 9	\$251.047.561.743	10,76%	98,84%	1,19%	0%	26 jun 2020	25 feb 2030	Km Troncal: 2,23 Km-Carril Malla Vial Arterial: 17,17 m² espacio público duro: 46.812 km cicloruta: 3,095 Puente Peatonal: 1 Mantener Puente Peatonal: 1
Interventoría	IDU-606-2020	Consorcio Idu 2020	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) Desde La Carrera 9 Hasta La Autopista Sur Y Obras Complementarias En Bogotá, D.C." (Grupo 9)		\$29.354.486.353							

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V7



MEMORANDO



STEST
20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

PROYECTO TRONCAL AV. CIUDAD DE CALI

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
Obra	IDU-1646-2020	Consorcio Conexión 20	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 1	Av . Circunvalar Del Sur A Av . Bosa	\$141.226.481.736	0,51%	99,31%	0%	0%	26 ene 2021	25 ene 2028	Km Troncal: 3,42 Km-Carril Malla Vial Arterial: 3,42 m² espacio público duro: 19.769,69 km cicloruta: 0,72
Interventoría	IDU-1666-2020	Consorcio Inter Avenidas	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 1		\$11.551.228.902							
Obra	IDU-1647-2020	Consorcio Santa María 004	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 2	Av . Bosa A Av . Villavicencio	\$221.019.965.377	9,39%	100%	0%	0%	26 ene 2021	25 dic 2027	Km Troncal: 2,5 Km-Carril Malla Vial Arterial: 16,05 m² espacio público duro: 84.805,05 km cicloruta: 2,45 Puente peatonal: 1
Interventoría	IDU-1667-2020	Consorcio Supervisor A - H	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 2		\$11.305.413.321							
Obra	IDU-1653-2020	Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras	Av . Villavicencio A Av . Manuel	\$128.484.094.540	0,81%	98,87%	0%	0%	28 ene 2021	27 may 2028	Km Carril Troncal: 1,67 Km-Carril Malla Vial Arterial: 8,11 m² espacio público duro: 31.906,5

6

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V7



ISO 22301
LL-C (Certification)
571147



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO



STEST
20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

TIPO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	LIMITES	VALOR	% AVANCE GENERAL	% AVANCE PRECONSTRUCCIÓN	% AVANCE CONSTRUCCIÓN	% AVANCE MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA FIN	METAS FÍSICAS
			Complementarias En Bogotá D.C Grupo 3	Cepeda Vargas								km cicloruta: 2,87
Interventoría	IDU-1674-2020	Mab Ingenieria De Valor S.A.	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 3		\$13.469.113.435							
Obra	IDU-1670-2020	Consorcio Mahfer	Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 4	Intersección De La Av. Manuel Cepeda Vargas	\$167.023.565.788	19%	98%	0%	0%	29 ene 2021	28 oct 2028	Km Troncal: 0,40 Km-Carril Malla Vial Arterial: 3,49 m² espacio público duro: 1.325,39 km cicloruta: 1,16 Puente vehicular: 1
Interventoría	IDU-1697-2020	Consorcio Airug	Interventoría Para La Construcción Para La Adecuación Al Sistema Transmilenio De La Troncal Avenida Ciudad De Cali Tramo 1 - Entre La Avenida Circunvalar Del Sur Y La Avenida Manuel Cepeda Vargas Y Obras Complementarias En Bogotá D.C Grupo 4		\$15.349.572.479							

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

MEMORANDO



STEST

20213460313573

Información Pública

Al responder cite este número

Así las cosas, quedamos atentos a cualquier observación o solicitud de información adicional relacionada con el referido asunto.

Cordialmente,



Meliza Marulanda

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada en 28-09-2021 11:21 PM

AprobÃ³: Denice Bibiana Acero Vargas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: Angela Patricia Medina Rodriguez-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte