

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN CONTRACTUAL

Modificación Contractual

Código: PA08-PR05-F6

Versión: 7

PRORROGA No. 3 Y MODIFICACION No. 4

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

SDA-CV-20171328-CAR 1771-2017

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA – NIT 899.999.061-9

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAAB ESP – NIT. 899.999.094-1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR – NIT. 899.999.062-6

CONSIDERACIONES

- a) Que mediante Solicitud con radicado No. 2020IE224780 de fecha 11 de diciembre de 2020 y radicado No. 2020IE228000 del quince (15) de diciembre de 2020, la supervisión solicita a la Subdirección Contractual adelantar la modificación al precitado convenio, conforme a la justificación, que da cuenta de los datos generales del convenio, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la documentación anexa que hace parte integral del presente documento.
- b) Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Convenio, la presente Modificación se registrará por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

MODIFICAR el convenio interadministrativo No. SDA-CV-20171328, en su anexo técnico, numeral 7 especificaciones técnicas, respecto al "Componente 1: Actividades de Restauración Ecológica y mantenimiento" como se presenta en el anexo 1 y "Zonas de intervención Especifica", de la siguiente manera.

1.

ÁREA	NOMBRE DEL PREDIO	CHIP	Área Ha	Área total hectáreas
Franja de adecuación de cerros orientales	Tanque Los Alpes	AAA0156KMKL	1,47	10,1
	La vieja	AAA0156JLRU	4,16	
		AAA0137KOBS		
		AAA0137KOAW		
	Vitelma	AAA0094DPOM	2,50	
		AAA0156JKWW		
		AAA0156JKUH		
Santa Isabel	AAA0156KPUH	1,88	57,56	
la Estructura Ecológica Principal (EPP) y Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá	Calera de Monserrate II Parque Nacional	AAA0156KNPA		17,48
	El Arrayan	AAA0156KNRJ		40,08

2.

MODIFICAR el convenio interadministrativo No. SDA-CV-20171328, en la CLAUSULA TERCERA-VALOR, en cuanto al cuadro de ítems, cantidades y valores denominado "PRESUPUESTO OFICIAL CONVENIO SDA-CAR-EABESP" y el Anexo No. 3 de los Estudios Previos denominado "Presupuestó Detallado por Componentes" que hace parte integral del presente documento el cual quedara así:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN CONTRACTUAL

Modificación Contractual

Código: PA08-PR05-F6

Versión: 7

PRESUPUESTO CONVIERTE SDA-CAR-EAB ESP
PRESUPUESTO CONVIERTE SDA-CAR-EAB ESP MODIFICACION N° 2

Componente 1 - Restauración													MODIFICADOR N° 4				
Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	NUMERO HA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EAB ESP		CAR		SDA		TOTAL POR COMPONENTE (A)	EAB	CAR	SDA	
							ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE (C)	EFFECTIVO (B)	EFFECTIVO (D)		
1	In arbo foresta	11	N/A	N/A	\$ 2.500.000	\$27.500.000	27.500.000						27.500.000				
2	Pan de az	11	N/A	N/A	\$ 500.000	\$5.000.000	5.000.000						5.000.000				
3	Asocietas de abetos (aciano 20 brotes por hectara transplante indujo madera dimensionada) Tipo 1	20	N/A	3	\$ 412.500	\$8.250.000					99.000.000	99.000.000				39.969.146	
4	Asocietas de abetos (aciano 20 brotes por hectara transplante indujo madera dimensionada) Tipo 2	20	N/A	6	\$ 740.000	\$14.800.000					473.600.000	473.600.000					
Plantas y mantenimiento:																	
5	Mano de obra 70 operarios con un promedio de \$50.000 por mes	70	9	N/A	\$ 1.500.000	\$945.000.000			220.000.000		725.000.000	945.000.000		277.676.297,0		-9.332.285	
6	Profesores/Profesionales	GLOBAL o Area 3 Estudios Previos				\$754.663.043			415.270.026		341.393.016	756.663.043		-415.270.026,0		-233.293.408	
7	Colaboradores y personal	GLOBAL o Area 3 Estudios Previos				\$289.028.557			120.170.837		168.857.720	289.028.557		-118.236.234,0			
8	Operarios	1	2	N/A	\$ 7.500.000	\$15.000.000	15.000.000						15.000.000			107.326.674,0	
9.0	Poses de madera CAR (Comora)	3696			\$ 11.265	\$41.593.040			47.933.040				47.933.040			-67.933.040,0	
9.1	Poses de madera EAB (En existencia)	200			\$ 10.000	\$2.000.000	2.000.000						2.000.000				
NP - 9.2	Instalación de cerco															22.696.300,0	
10	Materia vegetal	74437	N/A	N/A	\$ 2.901.577	\$215.964.630			99.254.510	116.100.140		215.964.650				57.710.627,0	
11	Transporte mayor	93	N/A	N/A	\$ 627.375	\$58.300.625			579.565		54.621.240	58.300.625				-676.355,0	
12	Transporte menor	65 % de acciones, sustratos y herramientas				\$27.424.565						27.424.565	27.424.565				-1.763.980
13	Traslados Personales (vencido 4x4 2000 cc Modelo 2010 en adelante incluye conductor todo costo asociado)	N/A	9	N/A	7.650.000	\$68.850.000			68.850.000			68.850.000				-546.16.000,0	
14	Viaje	2	N/A	N/A	2.450.000	\$4.900.000			4.900.000			4.900.000				2.207.231,0	
15	Materia de insumos para fauna	GLOBAL o Area 3 Estudios Previos				\$13.224.500			2.524.500		10.700.000	13.224.500					23.836.500,0
16	Tratamientos botánicos	GLOBAL o Area 3 Estudios Previos				\$73.474.950					73.474.950	73.474.950					-73.474.950,0
NP - 17	Cargos de alquiler transporte e instalación															164.649.749,0	
Subtotal Componente 1 - Restauración							50.000.000	0	0	1.000.000.000	116.100.140	1.084.170.465	3.150.270.000	0	0	0	-78.994.200
COMPONENTE 2 - SENDEROS																	
ITEM	DESCRIPCION	EAB ESP		CAR		SDA		TOTAL POR COMPONENTE	EAB	CAR	SDA						
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO		EN ESPECIE (D)	EFFECTIVO (B)	EFFECTIVO (E)						
1	Personal profesional	0					254.436.420	254.436.420			-24.205.420						
2	Consumo de maquinaria	0					15.000.000	15.000.000									
3	Mantenimiento	27.633.431					89.641.611	99.265.742			-65.234.270						
4	Insumos Asociados (material de obra incluido)	57.242.034					1.444.240.756	1.501.482.790			556.365.654						
5	Hito y Marcador	41.381.267					827.626.746	869.007.013									
Subtotal componente 2 - Senderos							129.228.458	0	0	0	2.794.985.576	2.921.191.961	0	0	0	88.993.481	
COMPONENTE 3 - CANTERA																	
ITEM	DESCRIPCION	EAB ESP		CAR		SDA		TOTAL POR COMPONENTE	EAB	CAR	SDA						
		ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO	ESPECIE	EFFECTIVO		EN ESPECIE (D)	EFFECTIVO (B)	EFFECTIVO (E)						
1	Mano de obra (8 operarios a \$50.000 cada por 60 días)	4.500.000					24.000.000	28.500.000									
2	Colabor	0					1.330.547	1.330.547									
3	Herramienta	0					1794.420	1.794.420									
4	Materia vegetal (977 cantales)	0					2.160.000	2.160.000									
5	Insumos	4.330.000					120.26.485	16.265.485			12.000.799						
6	Transporte mayor	0					3.999.371	3.999.371									
7	Tratamientos Botánicos	0					47.800.000	47.800.000									
Subtotal componente 3 - Cantera							8.830.000	0	0	0	2.160.000	98.000.000	100.990.000	0	0	0	12.000.799
SUB-TOTAL COMPONENTE 1 + 2 + 3							188.058.458	0	0	1.000.000.000	116.240.140	4.865.136.000	6.172.452.961	0	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO POR ENTIDAD							188.058.458	0	0	1.000.000.000	116.240.140	4.865.136.000	6.172.452.961	0	0	0	

Handwritten signature and initials



SECRETARÍA DE AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN CONTRACTUAL

Modificación Contractual

Código: PA08-PR05-F6

Versión: 7

PRESUPUESTO CONVENIO SDA-CAR-EAB ESP PRORROGA N° 3 Y MODIFICATORIO No. 4

BALANCEO PRESUPUESTO CONVENIO SDA-CAR-EAB ESP MODIFICACION N° 2 + MODIFICATORIO No. 4

Table with columns: Componente 1 - Restauración, Item, DESCRIPCION, CANTIDAD, MESES, NUMERO NA, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, EAB ESP (ESPECIE, EFECTIVO), CAR (ESPECIE, EFECTIVO), SDA (ESPECIE, EFECTIVO), VALOR TOTAL (IA + B + C + D + E)

Table for COMPONENTE 2: SENDEROS with columns: ITEM, DESCRIPCION, EAB ESP (ESPECIE, EFECTIVO), CAR (ESPECIE, EFECTIVO), SDA (ESPECIE, EFECTIVO), MODIFICACION N° 2 + MODIFICATORIO N° 3 (IA + B + C + D + E)

Table for COMPONENTE 3: CANTERA with columns: ITEM, DESCRIPCION, EAB ESP (ESPECIE, EFECTIVO), CAR (ESPECIE, EFECTIVO), SDA (ESPECIE, EFECTIVO), PRESUPUESTO MODIFICACION N° 2 + MODIFICATORIO N° 3

NOTA: EL GARISMO CORRESPONDIENTE AL ITEM N° 5 DEL MODIFICATORIO N° 3 EVIDENCIA UNA REDUCCION EN EL APORTE DE LA SDA EN VIRTUD A QUE LOS DEVAS APORTES YA HABIAN SIDO COMPROMETIDOS COMO SE PUEDE OBSERVAR CASO CONCRETO EN EL AUMENTO CONSERVABLE DEL ITEM N° 3.

Subt. 18

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



GESTIÓN CONTRACTUAL

Modificación Contractual

Código: PA08-PR05-F6

Versión: 7

	PARAGRAFO: La verificación de los soportes y costos del presupuesto del Convenio Interadministrativo No SDA-CV-20171328 fueron calculados, validados y son responsabilidad de las áreas técnicas que elaboraron la justificación de la presente Prorroga No. 3 y Modificadorio No. 4.
3.	PRORROGAR el convenio interadministrativo No. SDA-CV-20171328, en un plazo de DOCE (12) MESES contados a partir del 16 de diciembre de 2020 hasta el 15 de diciembre de 2021.
4.	Que LOS CONVINIENTES, manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la presente modificación y afirman no encontrarse incluidos en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.
5.	Las demás disposiciones del CONVENIO y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.
6.	La presente Prorroga No. 3 y Modificadorio No. 4 no genera costos adicionales para las partes.
7.	Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento que es parte integral del convenio.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de diciembre de 2020.

JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA
Director de Gestión Corporativa
Ordenador del Gasto
Secretaria Distrital De Ambiente SDA

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ
Director General
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -
CAR

JAVIER HUMBERTO SABOGAL MOGOLLÓN
Gerente Corporativo Ambiental



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP

Por la SDA

Proyectó: Leidy Viviana Rodríguez Olivares –Contratista – Subdirección Contractual
Revisó: Claudia Patricia Herrera Logreira– Subdirectora Contractual
Revisó: Natalia María Ramírez Martínez– Subdirectora de Ecosistemas y Ruralidad
Revisó: Julie Rueda- Asesora – Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Jairo Andrés Revelo Molina - Director de Gestión Corporativa / Ordenador del Gasto

Por la CAR

Proyectó: Nathaly Indira Forero Garcia –Contratista – SGEN

 SECRETARÍA DE AMBIENTE 	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Modificación Contractual	
	Código: PA08-PR05-F6	Versión: 7

Revisó: Andrés Ricardo Sánchez – Contratista – SGEN *AS*
 Revisó: Isaac Quesada Méndez – Contratista – DGOAT *IQM*
 Revisó: Wilson Galeano Dimaté – Contratista – SGEN *WD*
 Revisó: Néstor Rodríguez Salinas – Contratista – SGEN *NR*
 Revisó: Ángela Castiblanco Rodríguez – Contratista – SGEN *ACR*
 Aprobó: José Miguel Rincón Vargas- Director de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial DGOAT *JMR*
 Aprobó: David Orlando Ruiz Rodríguez –Asesor de DGEN *DR*
 Aprobó: Julián Andrés Pérez Ortiz –Secretario Privado de la DGEN *JAP*
 Aprobó: Yuddy Cecilia Pinilla Velásquez – Secretaria General SGEN *Juddy UR*

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
6	Se cambió el nombre del formato y se ajustó el texto	Radicado 2020IE71858 de abril 16 de 2020
7	Se ajustó el texto del formato, se incluye espacio para el nombre e identificación del contratista, se agrega numeral con la imputación presupuestal y se suprime la firma del supervisor.	Radicado 2020IE198154 del 06 de noviembre de 2020

20

John 1:1