 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>


<b>EVENTO:</b> REUNIÓN <input checked="" type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			
<b>FECHA:</b> Octubre 24 de 2023	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 a.m.	<b>HORA FINAL:</b> 11:30 a.m.	<b>REUNIÓN N°:</b> 10
<b>LUGAR:</b> Sala De Reuniones Hospital Meissen			
<b>TEMA:</b> MESA DE DIÁLOGO VEEDURÍA “CONVENIO 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.			
<b>RESPONSABLE:</b> Mónica Salguero. Líder Proyectos Subred Integrada De Servicios De Salud Sur.		<b>SECRETARIO:</b> Notas: Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar.	

<b>1. OBJETIVO:</b>
-Realizar mesa de dialogo veeduría convenio 2980595 de 2021- “proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen.. -Realizar recorrido obra

<b>2. PARTICIPANTES:</b>																																				
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Se anexa lista de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1						2						3						4						5	Se anexa lista de asistencia				
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																															
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5	Se anexa lista de asistencia																																			

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
1.Saludo y presentación de los participantes 2.Presentación del objetivo de la reunión. 3. Lectura del acta anterior 4.Seguimiento a compromisos 5.Socialización avances convenio. 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN. 6.Aclaración de inquietudes a la comunidad. 7.Recorrido a la obra 8.Cierre.

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b> (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
- 5 veedores - Ingeniero Carlos Tovar. Subred Sur. -Alejandro Leal. Firma Interventora -Yuli Andrea Torres. SST. Tower1 -José Salcedo. Contratación. Contratación -Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación.

	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

Realizar mesa de diálogo en el mes de octubre de 2023. Compromiso que se esta cumpliendo el día de hoy 24 de octubre de 2023

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

- Siendo las 9:00 a.m. se da inicio a la reunión.
1. La profesional de participación de la subred Sur Ciudad Bolívar, Rosa Tulia Quintero da un saludo de bienvenida y agradece la asistencia a esta mesa de diálogo,
  2. Presentación del objetivo de la mesa de diálogo. El objetivo de la reunión, es dar a conocer los avances del convenio. 2980595 DE 2021- “Proyecto adecuación, ampliación, reforzamiento, reordenamiento y terminación y dotación de la Torre 1 de la USS Meissen”, y realizar recorrido a la obra con el fin de verificar la información recibida en la mesa de diálogo.
  3. Lectura del acta anterior. La cual es aprobada por unanimidad
  4. Seguimiento a compromisos de la reunión del mes de septiembre de 2023. Se da respuesta en el numeral 5 del formato del acta.
  5. Socialización avances del convenio 2980595 DE 2021- “PROYECTO ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y TERMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LA TORRE 1 DE LA USS MEISSEN.

El ingeniero Carlos Tovar inicia la presentación de la línea de tiempo de la ejecución del convenio así:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1988-1991  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E. S. E.

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E

### ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

Se cuenta con un avance del 63,10% de lo programado y con un avance de un 74,46% de lo ejecutado.

Logros alcanzados:

- Entrega fase 1 urgencias julio 2023
- Inicio fase 2 urgencias agosto 2023 – fecha de entrega 20 de diciembre 2023
- Inicio adecuaciones servicio de ginecobstetricia junio 2023 fecha de entrega 30 de octubre.

Valor del contrato obra: \$11.416.058.897

Valor facturado: \$7.433.413.054

Finalmente, el ingeniero presenta unas fotos de los avances de la obra

#### Registro fotográfico



#### Registro fotográfico



### Registro fotográfico



#### 6. Aclaración de inquietudes a la comunidad.

-El Sr. Agustín Moreno. Sugiere que en las próximas presentaciones en el registro fotográfico se identifiquen de que área son las fotos.

-El Sr. Agustín Moreno, reporta que en el sótano hay un escape de agua. El ingeniero Carlos responde que ese arreglo no hace parte del contrato de la obra, ese mantenimiento es competencia de la Subred, ya se hizo la solicitud a COTEIN y según programación lo hacen el día 25 de octubre.

-La Sra. Ubaldina pregunta de la póliza de garantía de la obra ya que se están viendo anomalías en la estructura. El ingeniero Carlos dice eso hace parte del mismo contratista de CONTEIN, desde la gerencia se le envió un oficio a ellos para que le den solución, porque esto hace parte de la estabilidad de la obra.

Terminada la mesa de diálogo, se continúa con la visita a la obra,

#### 7. Recorrido a la obra. Se realiza recorrido a la obra, con el fin de verificar la información, recibida en la presentación de los avances.

Se anexan fotos como evidencia de la mesa de diálogo y del recorrido a la obra.






Nota: Los NOTAS: Los veedores manifiestan que no realizarán informe de seguimiento (Anexo 2) de la veeduría, ya que refieren que en las actas queda registrada toda la información que se trabaja en cada mesa de diálogo mes a mes y se hace lectura del acta la cual es aprobada en la siguiente reunión.

Se anexa lista de asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E								
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	ESPACIO COMUNITARIO:					
(DD-MM-AA) 24-10-23	9:00	Socialización Avances Campaña Torre 1 y 2 y veedores veeduría obra	Mesa de diálogo veeduría Torre 1 y 2					
N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Hernández	411148920	VEEDOR	19	-	31964021714	-	[Firma]
2	JENEFERSON	2 215 315	VEEDOR	19	-	3212200216	-	[Firma]
3	ANTONIO	171911077	VEEDOR 1	19	-	302815555	-	[Firma]
4	JAVIER JIMÉNEZ	77 833 615	VEEDOR 2	19	-	3149465649	-	[Firma]
5	ANA HERNÁNDEZ	51801601	veedor	19	-	3149131087	-	[Firma]
6	YULIA ANDREA RÍOS	102039007	SST. Torre 1	19	-	3121705165	-	[Firma]
7	Interventor	39007964	Interventoría	19	-	310010071	-	[Firma]
8	Alejandro Leal	39552593	Interventoría	19	-	320454880	-	[Firma]
9	José Salcedo	0771159	Contratista	19	-	3102915174	-	[Firma]
10	Carla E. Torres	7069053524	Salud sur	19	-	3203037220	-	[Firma]
11	Rosa T. Quintan	5691766	Subred P.C	19	-	3103324271	-	[Firma]
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								


	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Realizar mesa de diálogo en el mes de noviembre de 2023	Reunión presencial	Diciembre 15 de 2023	Mónica Salguero. Líder proyectos Subred Sur Rosa Tulia Quintero. Profesional Participación

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

Rosa Tulia Quintero



**SECRETARIO REUNIÓN**

**Notas: Rosa T. Quintero**  
Profesional Participación Subred Sur C. Bolívar